



SETTORE III

Lavori pubblici - Espropriazioni e Demanio e patrimonio

Responsabile: Geom. Camillo Colagreco

RELAZIONE Obiettivi PEG Anno 2014

PARTE I - Obiettivi Strategici e di Sviluppo

n.1	Obiettivo: riduzione del rischio corruttivo nella PA	Valenza strategica dell'obiettivo												10			
<p>Descrizione sintetica: obiettivo strategico dell'amministrazione è la riduzione del tempo medio di conclusione dei procedimenti e di quelli conclusi fuori temine. A tal fine occorre effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il monitoraggio tempistica dei procedimenti e il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento; - la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione; - le motivazioni che non hanno consentito il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti e l'ordine cronologico di trattazione; - le misure adottate per ovviare ai ritardi nella conclusione dei procedimenti 																	
Riferimento obiettivo strategico n. 1				Progetto 4 – Procedimenti										Indicatori			
Nr	Descrizione attività	Tempistica programmata/Realizzata												Indicatori			
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Consuntivante: Aver espletato l'attività programmata		Temporale: Aver rispettato i tempi prefissati	
														SI	NO	SI	NO
1	Monitorare la tempistica per la conclusione dei procedimenti	X	X	X	X	X	X	x	X	x	X	x	X	SI	NO	SI	NO
R	La tempistica per la conclusione dei procedimenti è stata regolarmente monitorata													SI		SI	
2	Riduzione dei tempi medi di conclusione dei procedimenti non inferiore al 30% del tempo di conclusione previsto negli atti dell'ente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SI			NO
R	Questa attività non è stata rispettata poiché non è possibile andare sotto i tempi del 2013 che già erano notevolmente ridotti.													SI			NO
3	Riduzione del numero dei procedimenti evasi in ritardo max 8% sul totale procedimenti trattati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SI			NO
R	Il numero dei procedimenti evasi in ritardo supera l'8%, nei servizi cimiteriali e nei servizi Uso civico. Ciò in quanto, per i servizi cimiteriali i tempi calcolati per i procedimenti dall'ufficio sono di 45 e 60 gg, anziché 30 gg, come calcolati dal Segretario Comunale, mentre per gli usi civici, la contrattista è stata assente per motivi personali.													SI			NO
4	Invio report al segretario comunale contenente le informazioni sovra descritte										X		X	SI		SI	
R	I report al Segretario Comunale sono stati regolarmente inviati.													SI		SI	



n.2	Obiettivo: riduzione del rischio corruttivo nella PA	Valenza strategica dell'obiettivo	10														
Descrizione sintetica: nel piano anticorruzione una delle misure previste per la riduzione del rischio è, relativamente agli affidamenti professionali ed alle procedure negoziate, di dotarsi di elenchi di professionisti e ditte abilitate e procedere all'estrazione casuale per gli affidamenti e/o Inviti alle gare.																	
Riferimento obiettivo strategico n. 2							Progetto 3 - Operazione trasparenza										
Nr	Descrizione attività	Tempistica programmata/Realizzata												Indicatori			
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Consuntivante: Aver espletato l'attività programmata		Temporale: Aver rispettato i tempi prefissati	
														Si	No	Si	no
1	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali - Per i servizi tecnici relativi alla progettazione, direzione lavori e servizi di supporto creare un elenco di professionisti abilitati, distinto in diverse sezioni in relazione alla tipologia di opere da progettare e/ dirigere cui attingere a mezzo di estrazione casuale per gli affidamenti e/o per l'invito alle gare.										X			Parziale			
R	L'avviso pubblico per la formazione dell'albo comunale dei professionisti è stato approvato con determinazione n. 1616 del 29/12/2014.											X					
2	Creare un elenco, a mezzo procedura informatico che garantisca estrazione casuale dei nominativi di soggetti in possesso dei requisiti da invitare a rotazione alle procedure negoziate e dei cottimi fiduciari di lavori pubblici.									X	X	X	SI		SI		
R	L'albo delle imprese è stato approvato con determinazione n. 914 del 25/07/2014.						X										
4	Invio report al segretario comunale contenente dettagliato resoconto delle attività espletate e dei dati relativi alle procedure espletate con le metodologie indicate.												X	SI		SI	
R	I report al Segretario Comunale sono stati regolarmente inviati.																



n._3 Obiettivo: miglioramento standard di qualità dei servizi erogati servizi manutenzioni (strade –immobili)											Valenza strategica dell'obiettivo		10	
Rif. Obiettivo strategico n.1			definizione portafoglio servizi											
<p>Descrizione sintetica: Il processo per la definizione e misurazione degli standard di qualità va collocato all'interno dell'impianto metodologico che le amministrazioni pubbliche devono attuare per sviluppare il ciclo di gestione della performance e, più in generale, per attuare quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di "Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance". La recente normativa (D.Lgs33/2013 e L.190/2012) hanno imposto alle pubbliche amministrazioni ulteriori obblighi di definizione dei servizi erogati ed in particolare il monitoraggio dei costi e dei tempi di erogazioni. A tal fine occorre implementare il lavoro eseguito nel 2013 relativamente alla descrizione del processo di gestione delle manutenzioni stradali nonché tenendo aggiornate le schede già impostate ne precedente esercizio relative ai servizi cimiteriali ed usi civici, censendo i relativi costi anche con riferimento al costo del personale e riformattare le informazioni per la loro pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.</p>														
Programma		1 coesione sociale												
Progetto		misurare i servizi alla cittadinanza offerti secondo il sistema indicato dalla vigente normativa per assicurarne in prospettiva il miglioramento della qualità e l'ottimizzazione dei costi;												
Nr	Descrizione attività	Tempistica programmata/Realizzata										Indicatori		
		I trim	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Consuntivante Aver espletato l'attività programmata: SI/NO	temporale: aver rispettato i tempi prefissati SI/NO	
1	Riorganizzare in formato tabellare le informazioni relative ai servizi erogati indicando i relativi costi e pubblicare sul sito dell'ente										x	x	SI	SI
R	Il monitoraggio dei costi relativi ai servizi erogati è stato eseguito.												SI	SI
2	Aggiornare i dati sui servizi censiti nei precedenti esercizi												SI	SI
R	L'aggiornamento dei dati è stato regolarmente eseguito.												SI	SI



n.4 – Obiettivo sviluppo delle risorse telematiche per agevolare i rapporti tra amministrazione cittadine, imprese e famiglie		Valenza strategica dell'obiettivo	10
Riferimento obiettivo strategico n. 2		Peso ponderale attribuito	
Descrizione sintetica: il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 portante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in vigore dal 20 aprile 2013, ha introdotto importanti novità in materia di pubblicità e trasparenza, che investono i diversi campi di azione della pubblica amministrazione. Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità ha previsto quali atti ed informazione devono essere pubblicati nelle diverse sezioni e sottosezioni dell’area “ amministrazione trasparente e la relativa tempistica. Occorre quindi procedere con urgenza a completare con gli atti e le informazioni richieste la sotto sezione livello 1 opere pubbliche			
Programma	6 INNOVAZIONE PA		
Progetto	Progetto 3 - Operazione trasparenza		

nr	Descrizione attività	Tempistica programmata/Realizzata								Indicatori			
		I TRIM.	II TRIM	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Consuntivante: Aver espletato l'attività programmata		Temporale: Aver rispettato i tempi prefissati	
										Si	No	Si	no
1	Riformulare le informazioni richieste dal legislatore secondo le specifiche ne programma triennale per la trasparenza e l’integrità la sotto sezione “opere pubbliche” dell’ apposita sezione del sito denominata amministrazione trasparente.								x	SI		SI	
R	Tutti gli atti (Concessioni, autorizzazioni, affidamenti di servizi, forniture e lavori) sono stati regolarmente pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”.												



n.5	Obiettivo: : Miglioramento standard di qualità dei servizi erogato		Valenza strategica dell'obiettivo	10
			Peso ponderale attribuito	
Rif. Obiettivo strategico n.2bis	Riqualificazione del territorio comunale			
Descrizione sintetica: Uno temi strategici dell'amministrazione comunale resta al cura e valorizzazione del territorio attraverso la manutenzione del patrimonio demaniale e patrimoniale e quindi scuole, impianti sportivi, strade etc., la realizzazione di nuove infrastrutture. Le priorità di intervento tenuto conto delle risorse disponibili e della capacità di indebitamento dell'ente sono state tradotte nel programma triennale dei lavori pubblici approvato contestualmente al bilancio di previsione 2014 e bilancio triennale. È importante, al fine di dare risposte in tempi concreti alla popolazione amministrata, realizzare il programma in tempi più rapidi possibili tenendo conto delle risorse umane a disposizione				
Programma				
Obiettivo	Gestire in tempi brevi le fasi di realizzazione delle opere pubbliche inserite nel programma triennale dei lavori pubblici			
Indicatori misurabili				
Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	peso
1	Fisico / tecnico	consuntivante	Aver espletato per ciascuna opera inserita nel programma annuale le fasi procedurali necessarie per la realizzazione delle opere	70%
2	Temporale	Nn giorni	Affidamento incarico: 30 gg da ricevimento curricula >€20.000,00	30%
			Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati;	
			Approvazione definitivo : 10 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;	
			Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;	
			avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo	
			Aggiudicazione definitiva: 40 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia	



N._1 Obiettivo: Miglioramento standard di qualità dei servizi erogati Servizio Lavori Pubblici	Peso ponderale attribuito dalla giunta	—
---	--	---

1	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DI SCUOLA PRIMARIA DI COMINO - IMPORTO € 240.818,39	
Stato:	Con determinazione DC31/199 del 17/09/2014 del competente servizio regionale è stata approvata la graduatoria definitiva degli interventi ammissibili a finanziamento; nell'ambito della suddetta graduatoria il progetto proposto dal Comune di Guardiagrele non risulta finanziato per carenza di fondi	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
		DATE
		GG.
	Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;	
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo	
	Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia	

2	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DI SCUOLA PRIMARIA DI S. VINCENZO (COLLE TRIPIO) - IMPORTO € 406.841,35	
Stato:	Con determinazione DC31/199 del 17/09/2014 del competente servizio regionale è stata approvata la graduatoria definitiva degli interventi ammissibili a finanziamento; nell'ambito della suddetta graduatoria il progetto proposto dal Comune di Guardiagrele non risulta finanziato per carenza di fondi	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
		DATE
		GG.
	Approvazione definitivo : 20 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;	
	Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;	
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo	
	Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia	

3	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PARTI NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CAVALIERI IMPORTO € 150.000,00	
Stato:	TUTTE LE FASI RELATIVE ALLA PROCEDURA SARANNO ESEGUITE DAL PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. GIUSTA CONVEZIONE STIPULATA	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
		DATE
		GG.



4			
LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SULLA PIAZZA DI MADONNA DELLE GRAZIE E SISTEMAZIONE AREE PUBBLICHE NELLE CONTRADE IMPORTO € 181.500,00			
Stato:	Con determinazione 30/10/2012, n. 1380 è stato conferito l'incarico per la progettazione preliminare e definitiva all'Ing. Adorante Toni. Sono state ridefinite le aree di intervento ed in data 21/11/2013, n. 205 è stato approvato il progetto preliminare. Con determinazione in data 21/01/2015, n. 49 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo e all'indizione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori. La gara è stata espletata in data 25/02/2015 ed è in corso l'aggiudicazione definitiva		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
	Approvazione definitivo : 20 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
	Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo	21/01/2015 – 29/01/2015	8
	Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		
5			
LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE IMPORTO € 1.000.000,00			
Stato:	Con determinazione dirigenziale DC31, n. 213 del 29/09/2014 del competente servizio regionale è stata approvata la graduatoria definitiva degli interventi ammissibili a finanziamento; nell'ambito della suddetta graduatoria il progetto proposto dal Comune di Guardiagrele non risulta finanziato per carenza di fondi		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
	Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
	Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		
6			
INTERVENTI MIRATI A MIGLIORARE LA SICUREZZA E LA FLUIDITÀ DEL TRAFFICO DEGLI SVINCOLI DI COLLEGAMENTO TRA STRADE COMUNALI E STRADE DI INTERESSE REGIONALE - IMPORTO € 450.000,00			
Stato:	Il progetto esecutivo, presentato in data 04/06/2013, Prot. 12827 è stato approvato con deliberazione GC 12/12/2013, n. 222; Con determinazione a contrarre 30/09/2014, n. 1162 è stata stabilita la procedura per la selezione degli operatori e delle offerte e con note in data 16/10/2014 sono stati invitati n. 19 operatori economici a presentare la propria offerta entro il 3 novembre 2014. In data 24/10/2014, a seguito di imprecisioni sostanziali riscontrate nel computo metrico, la procedura negoziata è stata annullata ed il tecnico incaricato della progettazione invitato ad apportare agli elaborati progettuali le necessarie modifiche. Il progetto modificato, trasmesso in data 04/11/2014, prot. 24971, è stato riapprovato con deliberazione GC 12/02/2015, n. 16 e la gara è stata espletata in data 11/03/2015. In corso l'aggiudicazione definitiva.		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo	12/02/2015 – 19/02/2015	7
	Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		



7 LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE IN LOC. CAPOROSSO SANTA LUCIA IMPORTO € 193.400,00			
Stato:	Con determinazione dirigenziale n. 3 del 21/01/2014, pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 5 del 05/02/2014 è stata approvata la graduatoria definitiva delle proposte di intervento da ammettere a cofinanziamento ed assentito, al Comune di Guardiagrele, un contributo di € 106.370,00. Il progetto definitivo, trasmesso in data 30/05/2014, è stato approvato con deliberazione 25/06/2014, n. 113. Il progetto esecutivo trasmesso è stato trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Archeologici in data 04/08/2014 per l'acquisizione del relativo parere. Il rilascio del suddetto parere è avvenuto soltanto in data 16/03/2015, per problematiche connesse alla mancata approvazione del Piano Quadro Tratturi da parte del Comune.		
	RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
		DATE	GG.
	Approvazione definitivo : 20 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;	30/05/2015 – 25/06/2015	25
	Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
	Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		

8 LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI - VALORIZZAZIONE ITINERARI TURISTICI IMPORTO € 121.606,09			
Stato:	In data 30/12/2014 sono pervenute le comunicazioni di avvenuta ammissione ai benefici del PSR 2007/2013 – Regione Abruzzo. Il progetto esecutivo degli interventi è stato trasmesso al PNMajella per l'ottenimento del relativo parere ed è in corso la pratica per il rilascio, da parte del Comune, dell'autorizzazione paesaggistica semplificata		
	RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
		DATE	GG.
	Approvazione definitivo : 20 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
	Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
	Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		



9	Lavori di MESSA IN SICUREZZA URGENTE DEL CIMITERO IN LOC. VILLA SAN VINCENZO	
	IMPORTO € 124.000,00	
Stato:	Con determinazione 14/11/2013, n. 1475 sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione generale D.LL. , e Coord. Sic-. ex D.Lgs. 81/2008. Con deliberazione GC in data 16/01/2014, n. 8 è stato approvato il progetto esecutivo presentato in data 27/11/2013. Con determinazione in data 10/04/2014 i lavori sono stati affidati alla Ditta Di Fabrizio Costruzioni S.r.l. di Gessopalena - Lavori ultimati	
Risultato atteso		Risultato conseguito
		Date
Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		16/01/2014 – 27/01/2014
Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		17/03/2014 – 10/04/2014
		gg.
		11
		24

RIEPILOGO GENERALE

OO.PP. 2014

RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO									
		OPERE REALIZZATE									
GRIGLIA RISULTATI		N.1	N.2	N.3	N.4	N.5	N.6	N.7	N.8	N.9	MEDIA
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati;											
Approvazione definitivo : 20 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;								25			25
Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;											
avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo					8		7			11	8
Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia										24	24

PARTE II - Obiettivi gestionali di miglioramento e/o di mantenimento
A) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - Opere in corso definizione di importo inferiore ai 100.000,00

1 Lavori di straordinaria manutenzione Caserma Carabinieri – Importo progetto € 20.000,00		
Stato	Lavori conclusi e collaudati.	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
		DATE
		GG
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		/
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		/
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		03/02/2014 25/02/2014
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		/
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		28/07/2014 02/09/2014
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		20/11/2014 07/01/2014
		22gg (detratti i giorni di attesa del DURC)

2 Lavori di ampliamento della pubblica illuminazione - Importo progetto € 99.000,00		
Stato	I data 10/12/2012, prot.26960, a seguito di ns. richiesta in data 16/02/2012, è pervenuta la concessione n. 2295 di autorizzazione attraversamenti, con impianti di P.I., lungo la S.S.81; in data 10/05/2012, Prot. 9455, a seguito di ns. richiesta in data 09/03/2012 è pervenuto il decreto di concessione n. 31231 per attraversamento elettrico in Loc. Bocca di Valle; in data 07/05/2013, prot. 10296 è pervenuto il nulla osta alla esecuzione dell'ampliamento dell'impianto di P.I. in Loc. Bocca di Valle - Piana delle Mele . Con deliberazione 21/11/2013, n. 207 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo e con determinazione a contrarre determinazione 06/12/2013, n. 1593 veniva stabilita la procedura di selezione degli operatori e delle offerte. In data 15/01/2014, successivamente all'aggiudicazione provvisoria avvenuta in sede di gara è stato avviato il procedimento di verifica dell'anomalia, ex art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. Con determinazione in data 03/04/2014, n. 349 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati in favore della ditta Ranieri Andrea - F.F. Petri, ditta che successivamente alla stipula del contratto ha receduto.	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
		DATE
		GG
Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		21/11/2013 06/12/2013
		15gg



Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia	15/01/2014 03/04/2014	75gg con procedimento di verifica dell'anomalia
--	--------------------------	--

3	Straordinaria manutenzione coperture Auditorium, Cinema Garden, Locanda Maja, ERP via Ghetto - Importo progetto € 41.175,00	
Stato	Il progetto è bloccato per mancanza di finanziamenti.	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
		DATE
		GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		

4	Lavori di manutenzione impianti fotovoltaici e P.I. passaggio pedonale Via Paolo Urbino - Importo progetto € 10.200,00	
Stato	Lavori conclusi e collaudati.	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
		DATE
		GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		/
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		/
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		13/01/2014 28/01/2014
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		/
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		21/05/2014 12/06/2014
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		25/07/2014 08/09/2014
		30gg (detratti i giorni di attesa del DURC)



5	Lavori di manutenzione straordinaria Strada Comunale Cenericcio e frana Strada Comunale San Leonardo - Importo progetto € 42.800,00		
Stato	Il progetto è bloccato in attesa del nulla osta della Regione Abruzzo - Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura - Ufficio infrastrutture Ferroviarie e Metropolitane		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00			
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		18/06/2014 25/06/2014	7gg
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		18/06/2014 25/06/2014	7gg
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		12/09/2014 10/10/2014	28gg
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00			
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.			

6	Interventi diversi di manutenzione strade comunali - Importo progetto € 47.000,00		
Stato	Il progetto è bloccato per mancanza di finanziamenti.		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00			
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati			
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00			
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.			

**B) SERVIZIO MANUTENZIONI**

B.1	Obiettivo	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			Si	No	parz	
	Definizione procedure per opere in corso definizione di importo inferiore ai 100.000,00 <i>come sotto elencate</i>					
1	Lavori di bonifica dell'amianto presso la sede del Comune. Importo progetto € 21.190,00 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di agosto 2014 in modo da poter rendicontare alla Regione Abruzzo nei tempi previsti	0,8	X			0,8
R	Preventivo del 12/08/2014 – affidamento del 13/08/2014 – 1gg. Aggiudicazione definitiva con determinazione n. 969 del 13/08/2014					
2	Lavori di sistemazione dei locali posti al primo piano dell'edificio comunale utilizzati dal Settore II e dal Settore I. - Importo progetto € 22.000,00 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,8		X		
R	Progetto bloccato per mancanza di fondi					
3	Taglio alberi ad abbattimento controllato presso i Cimiteri Comunali Importo progetto € 1.800,00 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,1		X		
R	Lavori non effettuati per mancanza di fondi					
4	Lavori di adeguamento del centro di raccolta rifiuti urbani e assimilabili in Loc. Piano Venna Importo progetto € 25.200,31 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di marzo 2014 in modo da poter consegnare la struttura nel più breve tempo possibile	0,8	X			0,8
R	Preventivo del 20/02/2014 – affidamento del 03/03/2014 – 11gg. Aggiudicazione definitiva con determinazione n. 294 del 03/03/2014					
5	Lavori di ristrutturazione e rifacimento pavimentazione presso l'arco di Porta San Giovanni Importo progetto € 11.700,00 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di luglio 2014 in modo da avere la pavimentazione riparata prime delle feste di agosto	0,5	X			0,5
R	Preventivo del 20/06/2014 – affidamento del 24/06/2014 – 4gg. Aggiudicazione definitiva con determinazione n. 777 del 24/06/2014					
6	Lavori di completamento dell'area polivalente ricadente nell'ambito della chiesa di S. Domenico – Lotto II Importo progetto € 8.000,00 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di marzo 2014 in modo da avere l'area pronta prima dell'estate	0,4	X			0,4
R	Preventivo del 10/02/2014 – affidamento del 24/02/2014 – 141gg.					



	Aggiudicazione definitiva con determinazione n. 251 del 24/02/2014				
7	Lavori di realizzazione Impianto d'Illuminazione presso il Campo polivalente in Loc. San Biase Importo progetto € 7.700,00 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di giugno 2014 in modo da avere la struttura pronta per le manifestazioni estive	0,4	X		0,4
R	Preventivo del 18/06/2014 – affidamento del 18/06/2014 – 0gg. Aggiudicazione definitiva con determinazione n. 750 del 18/06/2014				
8	Lavori di manutenzione strade comunali denominate San Leonardo e Coste di Luzio in occasione della 5° Tappa della 49° corsa internazionale ciclistica per professionisti Tirreno-Adriatico importo progetto € 4.100,00 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di marzo 2014, in modo da avere le strade pronte per la corsa ciclistica Tirreno-Adriatico	0,2	X		0,2
R	Preventivo del 11/03/2014 – affidamento del 11/03/2014 – 0gg. Aggiudicazione definitiva con determinazione n. 347 del 11/03/2014				
9	Lavori di straordinaria manutenzione per adeguamento antincendio da eseguire presso il cinema teatro Garden Importo progetto € 8.618,40 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,4	X		0,4
R	Preventivo del 09/09/2014 – affidamento del 12/09/2014 – 3gg.				
10	Manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso del campo di calcio del capoluogo e custodia della struttura per la fine dell'anno 2014 Importo previsto € 7.137,00 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,4	X		0,4
R	Preventivo del 18/09/2014 – affidamento del 30/09/2014 – 12gg. Preventivo del 09/12/2014 – affidamento del 15/12/2014 – 6gg.				
11	Servizio di monitoraggio del movimento franoso presso la strada comunale Comino/Attanasio, attraverso l'allestimento di un inclinometro Importo previsto € 2.770,03 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,1	X		0,4
R	Preventivo del 22/05/2014 – affidamento del 10/06/2014 – 19gg.				
12	Servizi tecnici relativi all'accatastamento ex scuola di Caprafico e variazioni catastali n. 6 alloggi popolari in Viale Cappuccini Importo previsto € 6.867,38 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,3			
R	Preventivo del 13/03/2013 – affidamento del 28/02/2014 – non valutabile, poiché il preventivo è stato preso in considerazione solo nel momento in cui sono stati messi a disposizione i fondi per l'appalto.				



n.	Obiettivo	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			Si	No	parz	
B2	Approvazione ed istituzione dell'albo delle imprese di fiducia per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ovvero in economia.	1,0	X			1,0
R	Approvazione Albo con determinazione n. 914 del 25/07/2014					

C) ESPROPRI

n.	Obiettivo: definizione delle seguenti pratiche espropriative	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			Si	No	parz	
1	INTERVENTI MIRATI A MIGLIORARE LA SICUREZZA E LA FLUIDITÀ DEL TRAFFICO DEGLI SVINCOLI DI COLLEGAMENTO TRA STRADE COMUNALI E STRADE DI INTERESSE REGIONALE	0,2				0,1
R	Procedura espropriativa AVVIATA – Non potendo questo Ente ricorrere ad anticipazione di cassa per il pagamento delle indennità, si procederà all'emissione del Decreto di Esproprio successivamente all'ottenimento della prima anticipazione del contributo regionale		SI			
2	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SULLA PIAZZA DI MADONNA DELLE GRAZIE E SISTEMAZIONE AREE PUBBLICHE NELLE CONTRADE	0,2				0,2
R	Procedura espropriativa AVVIATA		SI			

D) SERVIZIO VIABILITÀ - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RETI E MANUTENZIONI

n.	Obiettivi	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			Si	No	parz	
1	Garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la pronta ripulitura delle strade in caso di precipitazioni nevose	1,0	X			1,0
R	Il Piano Neve è stato attivato diverse volte nell'anno 2014 ed è stato svolto, in parte dagli operai comunali ed in parte da ditte esterne.					
2	Mantenere l'attuale stato di efficienza della rete viaria, eseguendo i lavori di ordinaria manutenzione ove necessitano	0,5	X			0,5



R	Gli operai comunali hanno effettuato circa 400 interventi sulle strade comunali tra i quali: la manutenzione della segnaletica; la riparazione delle buche e di tratti di strada; le attività con decespugliatore; ecc.				
3	Gestire le segnalazioni per la manutenzione ordinaria della P.I. (es. cambio lampade) tramite gli uffici deputati e gli operai comunali. Valutare la possibilità di utilizzare il MEPA per l'acquisto di prodotti standard da acquistare in quantità elevata (es. lampadine).	1,0	SI		1,0
R	Numero segnalazioni gestite dall'Ufficio - circa n. 57 Le lampade a vapori di sodio per manutenzione ordinaria Pubblica Illuminazione sono state acquistate tramite MEPA, con determinazione n. 137 del 04/02/2014 e determinazione n. 1398 del 20/11/2014.				
4	Fornire tramite il personale dell'ente adeguata assistenza alle manifestazioni estive attraverso l'esecuzione dei servizi e/o lavori quali montaggio e smontaggio palchi, allestimento piazze con sedie e allaccio servizi etc.				
R	Con Piano di Lavoro – assistenza alle manifestazioni estive – il personale operaio ha assicurato l'assistenza tecnica e logistica per gli spettacoli musicali e teatrali, nonché il posizionamento di transenne e segnaletica stradale verticale, la pulizia di fontane e vasche per gli spettacoli svoltisi a Largo Garibaldi o alla Villa comunale, il montaggio e lo smontaggio del palco, l'installazione e rimozione di quadri elettrici e quanto altro, all'ultimo momento, necessario e non programmabile per la riuscita in sicurezza delle manifestazioni medesime.	0,5	SI		0,5
5	Appalto verde pubblico - Potatura e taglio alberi 2014. Effettuare l'affidamento del servizio entro la fine dell'anno, per effettuare i lavori durante il riposo vegetativo.	0,5	SI		0,5
R	L'appalto non è stato affidato a ditta esterna poiché, avendo acquistato un nuovo cestello, il lavoro di potatura è stato effettuato dagli operai comunali.				
6	Diserbo urbano - Piano di diserbo presso la zona industriale di Piano Venna effettuare l'affidamento del servizio entro il mese di MAGGIO 2014 – Valutare la possibilità di utilizzare il MEPA.	0,1	SI		0,1
R	Appalto affidato con determinazione n. 635 del 19/05/2013				

E) CIMITERO

n.	Obiettivi	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			Si	No	parz	
1	Istruzione delle pratiche relative alle concessioni di aree ed altre tipologie di sepolture comprese le sopraelevazioni – ISTRUIRE ALMENO 30 PRATICHE	0,5	X			0,5
R	Sono state istruite n. 85 pratiche					
2	Istruzione delle pratiche relative rinnovo concessioni scadute – ISTRUIRE ALMENO 50 PRATICHE	0,7	X			



R	Sono state istruite n. 101 pratiche				
3	Autorizzazioni per estumulazioni ordinarie e straordinarie provvedendo, per ognuna di esse, se del caso, ai relativi sopralluoghi - ISTRUIRE ALMENO 20 PRATICHE	0,2	X		0,2
R	Sono state istruite n. 44 pratiche				
4	Inserimento ed aggiornamento del sistema informatico, comprese le concessioni di vecchia data - INSERIRE ALMENO 80 PRATICHE	0,1	X		0,1
R	Sono state inserite e/o aggiornate n. 230 sepolture				
5	Assistenza ai funerali anche in orario diverso da quello della normale attività lavorativa, individuazione e indicazione della sepoltura, aggiornamento dei registri di sepoltura.	0,3	X		0,3
R	Il servizio è stato coperto dagli operai comunali durante il normale orario di lavoro. L'assistenza fuori dal normale orario di lavoro è stata effettuata col "Piano di Lavoro - Assistenza ai funerali".				

F) USI CIVICI

n.	Obiettivi	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			Si	No	Parz	
1	Aver istruito almeno 25 pratiche	1,0	x			1,0
R	Sono state istruite n. 73 pratiche					
2	Aver registrato, trascritto e volturato almeno 8 pratiche di legittimazione	1,0	x			1,0
R	Sono state trascritte n. 16 pratiche di legittimazione					
3	Aver rogato, registrato, trascritto e volturato almeno 5 pratiche di alienazione / sclassificazione	0,5	x			1,0
R	Sono stati rogati, registrati, trascritti e volturati n. 10 pratiche di alienazione/sclassificazione					

OPERAZIONE DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI		Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
n.	Obiettivi/ Risultati		si	no	Parz	
1	Consolidare e migliorare i risultati raggiunti nel 2013 nella protocollazione interna e nello scambio telematico di comunicazioni interne.	0,2				



R					
2	diffusione utilizzo della PEC - percentuale di PEC su totale raccomandate non inferiore al 35%	0.3			
R					



Parte III - Entrate del Centro di Responsabilità

(come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l'elenco dei capitoli di entrata).

Parte IV - Risorse assegnate al Centro di Responsabilità

(come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l'elenco dei capitoli di spesa).

Parte V - Altre risorse necessarie al funzionamento del centro di costo

Risorse umane

Si rinvia ai precedenti atti di assegnazione del personale al settore e relativi servizi

Risorse strumentali

Per quanto attiene alle risorse strumentali si rinvia alle dotazioni censite nell'inventario comunale ed alla programmazione per l'acquisto di eventuali nuovi strumenti informatici oltre quelli già in dotazione.