



SETTORE III

Lavori pubblici - Espropriazioni e Demanio e patrimonio

Responsabile: Geom. Camillo Colagreco

Relazione sugli Obiettivi PEG - Anno 2013



PARTE I - Obiettivi Strategici e di Sviluppo

n.1	Obiettivo: riduzione dei tempi medi di attesa	Valenza strategica dell'obiettivo	10													
Descrizione sintetica: aggiornamento elenco procedimenti e gestione degli stessi con procedura informatica ai fini di un diretto controllo e monitoraggio tempistica.																
Rif. Obiettivo strategico		Innovazione P.A.														
Nr	Descrizione attività	Tempistica programmata/Realizzata										Indicatori				
		I trim	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Consuntivante: Aver espletato l'attività programmata		Temporale: Aver rispettato i tempi prefissati		
												Si	No	Si	no	
1	Aggiornare l'elenco dei procedimenti con indicazione per ciascuno di essi di tutti gli elementi richiesti dal D.Lgs. 33/2013								X				x			x
R																
2	Revisionare per ciascun procedimento ad istanza di parte la modulistica di accesso								X				x			x
R																
3	Monitorare la tempistica									X	X		x		x	
R																



n.2 Obiettivo: miglioramento standard di qualità dei servizi erogati servizi cimiteriali ed usi civili											Valenza strategica dell'obiettivo		15		
Rif. Obiettivo strategico n.1				definizione portafoglio servizi											
<p>Descrizione sintetica: Il processo per la definizione e misurazione degli standard di qualità va collocato all'interno dell'impianto metodologico che le amministrazioni pubbliche devono attuare per sviluppare il ciclo di gestione della performance e, più in generale, per attuare quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di "Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance". La recente normativa (D.Lgs33/2013 e L.190/2012) hanno imposto alle pubbliche amministrazioni ulteriori obblighi di definizione dei servizi erogati ed in particolare il monitoraggio dei costi e dei tempi di erogazioni. A tal fine occorre implementare il lavoro eseguito nel 2012 relativamente alla descrizione dei servizi cimiteriali ed usi civili, censendo i relativi costi anche con riferimento al costo del personale e riformattare le informazioni per la loro pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.</p>															
Programma		1 coesione sociale													
Progetto		misurare i servizi alla cittadinanza offerti secondo il sistema indicato dalla vigente normativa per assicurarne in prospettiva il miglioramento della qualità e l'ottimizzazione dei costi;													
Nr	Descrizione attività	Tempistica programmata/Realizzata										Indicatori			
		I trim	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Consuntivante Aver espletato l'attività programmata: SI/NO	temporale: aver rispettato i tempi prefissati SI/NO		
1	Riorganizzare in formato tabellare le informazioni relative ai servizi erogati indicando i relativi costi e pubblicare sul sito dell'ente											X	X		
R															



n.3	Obiettivo : Miglioramento standard di qualità dei servizi erogato				Valenza strategica dell'obiettivo			25	
Rif. Obiettivo strategico n.2bis		Riqualificazione del territorio comunale							
Descrizione sintetica: Uno temi strategici dell'amministrazione comunale resta al cura e valorizzazione del territorio attraverso la manutenzione del patrimonio demaniale e patrimoniale e quindi scuole, impianti sportivi, strade etc., la realizzazione di nuove infrastrutture. Le priorità di intervento tenuto conto delle risorse disponibili e della capacità di indebitamento dell'ente sono state tradotte nel programma triennale dei lavori pubblici approvato contestualmente al bilancio di previsione 2013 e bilancio triennale. È importante al fine di dare risposte in tempi concreti alla popolazione amministrata realizzare il programma in tempi più rapidi possibili tenendo conto delle risorse umane a disposizione									
Programma									
Obiettivo		Gestire in tempi brevi le fasi di realizzazione delle opere pubbliche inserite nel programma triennale dei lavori pubblici							
Indicatori misurabili									
Nr.	Denominazione	Unità di misura	peso	Risultato atteso	Risultato conseguito				
					Aver espletato l'attività programmata		temporale: aver rispettato i tempi prefissati		Tot. punti
					SI/NO	PUNTI ATTRIBUITI	SI/NO	PUNTI ATTRIBUITI	
1	Fisico / tecnico	consuntivante	70%	Aver espletato per ciascuna opera inserita nel programma annuale le fasi procedurali necessarie per la realizzazione delle opere	SI	17,5			
2	Temporale	Nn giorni	30%	Affidamento incarico: 35 gg da ricevimento curricula >€20.000,00					nr
				Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati;					SI
				Approvazione definitivo : 20 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;					si.
				Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;					SI
				avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo					no
				Aggiudicazione definitiva: 20 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia					no
TOTALE						17,5		4,5	22



N._3 Obiettivo: Miglioramento standard di qualità dei servizi erogati Servizio Lavori Pubblici	Peso ponderale attribuito dalla giunta	—
---	--	---

A1) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI -Opere pubbliche inserite nel programma annuale esercizio 2013

1	Lavori di realizzazione di una struttura sportiva in Loc. Anello – Importo € 691.787,60
Stato:	Progetto preliminare approvato in data 13/12/2012. Con nota in data 13/12/2013, n. 29108 è stata comunicata l'avvenuta concessione, in favore del Comune di Guardiagrele, di € 200.000,00 In attesa del ricevimento della convezione disciplinante i rapporti con l'Ente concedente il contributo . In attesa, altresì, della conclusione del procedimento di approvazione della variante al PRG
2	Lavori di adeguamento e miglioramento sismico dell'edificio sede di scuola primaria in Loc.Comino - Importo € 240.818,39
Stato:	In attesa esito richiesta finanziamento presentata nel mese di febbraio
3	Lavori di adeguamento e miglioramento sismico dell'edificio sede di scuola primaria in Loc.Colle Tripio - Importo € 406.841,35
Stato:	In attesa esito richiesta finanziamento presentata nel mese di febbraio
4	Lavori di messa in sicurezza di parti non strutturali dell'edificio scolastico in Via Cavalieri – Importo € 150.000,00
Stato:	In attesa esito richiesta finanziamento
5	Lavori di straordinaria manutenzione da eseguire sulla Piazza di M. delle Grazie e sistemazione aree pubbliche nelle contrade - Importo € 181.500,00




Stato:	Con determinazione 30/10/2012, n. 1380 è stato conferito l'incarico per la progettazione preliminare e definitiva all'Ing. Adorante Toni. Sono state ridefinite le aree di intervento ed in data 21/11/2013, n. 205 è stato approvato il progetto preliminare. In attesa del progetto definitivo		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
	Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati	22/10/2013 - 21/11/2013	30
	Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		

6	Lavori di ristrutturazione edificio ex mercato coperto con cambio di destinazione d'uso per adibirlo ad Hub culturale - Importo € 800.000,00		
Stato:	In attesa esito richiesta di finanziamento presentata nel mese di marzo		

7	Lavori di riattamento e messa a norma dell'Ex. Edificio in Loc. Piano Fonti - Importo € 122.745,20		
Stato:	Con determinazione 06/08/2013, n. 1049 è stato approvato il progetto esecutivo ed indetta procedura negoziata per l'affidamento dei lavori. Con determinazione in data 13/11/2013, n. 526 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta IEZZI Nicola - Guardiagrele. Lavori sono stati ultimati, la scuola è stata inaugurata nel mese di aprile 2014 ed è il corso l'approvazione degli atti contabili finali		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
	Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati	23/05/2013 - 11/06/2013	19
	Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;	22/07/2013 - 23/07/2013	1
	Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati - Tempo minimo per validazione;	02/08/2013 - 06/08/2013	4
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo	06/08/2013 - 13/08/2013	7
	Aggiudicazione definitiva: 25 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia	27/08/2013 - 13/11/2013 ¹	77

8	Lavori di messa in sicurezza urgente del Cimitero in Loc. Villa San Vincenzo - Importo € 124.000,00		
Stato:	Nel mese di settembre l'Amministrazione, verificata la disponibilità finanziaria sul relativo capitolo di spesa, ha confermato la volontà di procedere alla realizzazione dell'intervento. Con determinazione 14/11/2013, n. 1475 sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione generale D.LL. , e Coord. Sic-. ex D.Lgs. 81/2008. Con deliberazione GC in data 16/01/2014, n. 8 è stato approvato il progetto esecutivo presentato in data 27/11/2013. I lavori sono stati		

¹ Dai DURC emessi in data 13/09/2013 ed in data 15/10/2013 la ditta aggiudicataria è risultata non regolare con il versamento dei premi; si è stabilito di procedere alla revoca dell'aggiudicazione in favore dell'operatore 1° classificato ed è stato informalmente richiesto il Parere dell'Avv. Passeri che ha confermato la bontà dell'operato dell'ufficio.



aggiudicati nel mese di aprile 2014 e sono stati consegnati		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
		DATE
		GG.
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		19/11/2013 – 21/11/2013
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		27/11/2013 – 16/01/2014
		50

9	Interventi mirati a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico degli svincoli di collegamento tra strade comunali e strade di interesse regionale - Importo € 450.000,00	
Stato:	A seguito del ricevimento ufficiale del solo parere della Provincia di Chieti in data 11/12/2012, Prot. 28940/1, ed a seguito della richiesta, dell'Ente finanziatore, di produrre il progetto esecutivo regolarmente approvata, con deliberazione GC 12/12/2013, n. 222 è stata approvata la suddetta fase progettuale	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
		DATE
		GG.
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		04/06/2013 - 12/12/2013 ²
		1

A1) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - Opere avviate nel precedente esercizio da completare

n.o.	Denominazione : Lavori di manutenzione e sistemazione dell'area denominata Orto Santoleri - IMPORTO € 360.000,00	Rif. programma OOPP 2012	
1	Lavori ultimati		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		19/12/2012 – 19/04/2013 ³	16
Aggiudicazione definitiva: 25 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		6/05/2013 – 11/06/2013	35

² Con nota in data 24/05/2013, successivamente integrata in data 06/08/2013, è stato richiesto il nulla osta tecnico della Provincia di Chieti; il predetto nulla osta è pervenuto in data 11/12/2013

³ Per imprecisioni riscontrate nella redazione del computo metrico e nel capitolato è stata richiesta ai tecnici incaricati la rimodulazione del progetto; gli elaborati rimodulati sono stati presentati in data 03/04/2013.



n.o.	Lavori di rifacimento del Largo Garibaldi - IMPORTO € 360.000,00	Rif. programma OOPP 2012	
2	Lavori ultimati		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo	23/04/2013 - 08/05/2013	15
	Aggiudicazione definitiva: 25 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia	27/05/2013 - 24/06/2013	28 ⁴

n.o.	Lavori di ristrutturazione edifici centro di eccellenza dell'artigianato - IMPORTO € 280.000,00	Rif. programma OOPP 2012	
3	Lavori ultimati		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo	19/12/2012-28/02/2013	68
	Aggiudicazione definitiva: 25 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia	15/03/2013 - 12/04/2013	28

n.o.	Realizzazione museo civico - IMPORTO € 280.475,49	Rif. programma OOPP 2012	
4	Lavori ultimati		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo	07/06/2013-13/06/2013	7 ⁵
	Aggiudicazione definitiva: 25 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia	27/06/2013 - 27/07/2013 ⁶	30

⁴ Tempi necessari all'acquisizione dei certificati per la verifica dei requisiti morali

⁵ Il progetto iniziale è stato presentato in data 19.12.2012 -Nel predisporre gli atti di gara sono state riscontrate numerose imprecisioni nel computo metrico e nel capitolato; a seguito di inviti verbali e corrispondenza (note PEC in data 7/02/2013 e 7/06/2013, i tecnici hanno trasmesso la documentazione corretta.

⁶ A seguito dell'aggiudicazione la ditta ha comunicato la propria indisponibilità ad effettuare i lavori; si è così proceduto ad un nuovo affidamento, perfezionatosi in data 09/09/2013, n. 1164

**RIEPILOGO GENERALE**

OO.PP. 2013

RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO												MEDIA TEMPI	
		OPERE inserite nel programma 2013									Opere avviate nel 2012 da completare				
GRIGLIA RISULTATI		N.1	N.2	N.3	N.4	N.5	N.6	N.7	N.8	N.9	N.1	N.2	N.3	N.4	
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati;						30		19	2						17
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;								1							1
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;								4	50	1					18
avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo											16	15	68	7	22.6
Aggiudicazione definitiva: 25 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia											35	28	28	30	42

**PARTE II - Obiettivi gestionali di miglioramento e/o di mantenimento****A) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - Opere in corso definizione di importo inferiore ai 100.000,00**

1 Lavori di ampliamento della pubblica illuminazione - Importo progetto € 99.000,00			
Stato	I data 10/12/2012, prot.26960, a seguito di ns. richiesta in data 16/02/2012, è pervenuta la concessione n. 2295 di autorizzazione attraversamenti, con impianti di P.I. lungo la S.S.81; in data 10/05/2012, Prot. 9455, a seguito di ns. richiesta in data 09/03/2012 è pervenuto il decreto di concessione n. 31231 per attraversamento elettrico in Loc. Bocca di Valle; in data 07/05/2013, prot. 10296 è pervenuto il nulla osta alla esecuzione dell'ampliamento dell'impianto di P.I. in Loc. Bocca di Valle - Piana delle Mele		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	
		GG	
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione		26/03/2013 - 21/11/2013	240
avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		21/11/2013 – 11/12/2013	20
Aggiudicazione definitiva: 25 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia ⁷		15/01/2014 - 03/04/2014	76
2 Lavori di completamento Micro Nido in Loc. Anello - Importo progetto € 40.000,00			
Stato	Lavori ultimati		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	
		GG	
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati;		08/08/2013-29/08/2013	21
Approvazione definitiva: 35 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione		02/09/2013 – 02/09/2013	0
avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		02/09/2013 – 09/09/2013	7
Aggiudicazione definitiva: 25 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		23/09/2013 – 04/12/2013	71

⁷ Si è proceduto alla verifica dell'anomalia essendo l'offerta superiore al 30%



3 Lavori di sistemazione della Pineta di L.go Garibaldi - Importo progetto € 83.000,00		
Stato	Lavori ultimati	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
		DATE
		GG
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati;		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		24/01/2013 - 19/02/2013
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione		08/03/2013-16/05/2013
avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		16/05/2013 - 14/06/2013
Aggiudicazione definitiva: 25 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		18/07/2013 - 26/07/2013
		8

4 Lavori di straordinaria manutenzione Palazzo Di Sciasco - Importo progetto € 10.000,00		
Stato	Fin. Contributo Parco Nazionale della Majella	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
		DATE
		GG
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		07/01/2013 11/01/2013
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		26/02/2013 27/03/2013
		4gg 29gg

5 Lavori di straordinaria manutenzione Caserma Carabinieri – Importo progetto € 20.000,00		
Stato	Fin. Fondi TERNA	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
		DATE
		GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 20.000,00		18/10/2013 22/10/2013
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
		4gg



6 Lavori di adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi dell'Asilo Nido Comunale - Importo progetto € 37.280,00			
Stato	Intervento fermo.		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati;			
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione			
avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 25 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia			

7 Lavori di realizzazione rotatoria in Loc. Santa Lucia - Importo progetto € 45.000,00			
Stato	Fin. fondi TERNA – il progetto è stato sospeso		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 20.000,00		23/10/2013 28/10/2013	5gg

8 Straordinaria manutenzione coperture Auditorium, Cinema Garden, Locanda Maja, ERP via Ghetto - Importo progetto € 41.175,00			
Stato	Fin. fondi TERNA		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 20.000,00		06/12/2013 19/12/2013	13gg



9	Lavori di costituzione di verde urbano e perturbano – Realizzazione di verde urbano pubblico con annesso orto in Loc. Bocca di Valle - Importo progetto € 45.540,00		
Stato	Fin. fondi Regionali – progetto non finanziato		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 20.000,00		22/01/2013 - 23/01/2013	1gg
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		25/01/2013 - 28/01/2013	3gg
10	Lavori di manutenzione copertura terrazzata Asilo Nido - Importo progetto € 10.738,48		
Stato	Lavori ultimati		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati;		24/07/2013 - 05/08/2013	12
Approvazione definitivo: 35 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione		08/08/2013 - 13/08/2013	5
avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		13/08/2013 - 14/08/2013	1
Aggiudicazione definitiva: 25 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con verifica dell' anomalia		5/09/2013 - 25/09/2013	20
11	Lavori di manutenzione impianti fotovoltaici e P.I. passaggio pedonale Via Paolo Urbino - Importo progetto € 10.200,00		
Stato	Fin. fondi TERNA		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 20.000,00		18/10/2013 22/10/2013	4gg
12	Lavori di riqualificazione e diffusione verde in Loc. piano Venna - Importo progetto € 5.300,00		
Stato	Lavoro eseguito in amministrazione diretta dagli operai comunali. La fornitura delle piante è stata effettuata in data 30/11/2013.		

**B) SERVIZIO MANUTENZIONI**

B.1	Obiettivo DEFINIZIONE PROCEDURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN CORSO DEFINIZIONE DI IMPORTO INFERIORE AI 100.000,00 come sotto elencate	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			No	Si	Parz	
1	Fornitura di Materiale vario ed attrezzature occorrente per la manutenzione ordinaria degli edifici comunali - Importo fornitura € 2.165,59 IVA compresa - Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,1				
R	<i>Appalto effettuato tramite ODA su MEPA in data 20/11/2013 - Aggiudicazione definitiva entro il mese di gennaio 2013 in modo da poter operare durante l'anno 2013 - Non è stato necessario procedere a gennaio 2013 poiché c'era già un impegno di spesa, per l'anno 2013, effettuato a dicembre 2012</i>					
2	Incarico per rilievo topografico in Loc. Ciconia - Importo servizio € 755,04 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,1		x		0,1
R	<i>L'incarico è stato conferito nel rispetto tempistica assegnata (10/01/2013 – 23/01/2013 – 13gg)</i>					
3	Lavori di Attivazione utenze gas metano a servizio degli alloggi ERP di Via Ghetto mediante il completamento e adeguamento degli impianti preesistenti - Importo progetto €. 2.613,60 IVA compresa - Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di gennaio 2013, in modo da poter assegnare gli alloggi	0,1		x		0,1
R	<i>L'aggiudicazione avvenuta con determinazione n. 78 del 18/01/2013 si è realizzata nel rispetto dei termini prefissati (15/01/2013 – 18/01/2013 – 3gg.)</i>					
4	Lavori di fornitura e posa in opera pavimentazione in vinile omogeneo antiscivolo nel bagno scuola infanzia Cappuccini - Importo progetto €. 1.542,15 IVA compresa - Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,1				0,1
R	<i>Affidamento realizzato nel rispetto della tempistica assegnata (04/02/2013 - 13/02/2013 – 9gg.)</i>					
5	Lavori di Manutenzione strade residenziali diverse insistenti sul territorio comunale Importo progetto €. 15.715,00 IVA compresa - Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,7		x		0,7
R	<i>Affidamento realizzato nel rispetto della tempistica assegnata (19/02/2013 – 28/02/2013 – 9gg)</i>					
6	Fornitura di Fornitura di “Arredi e materiali vario per allestimento seggi elettorali Importo fornitura € 6.165,72 IVA compresa - Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,3		x		0,3
R	<i>Fornitura conclusa nella tempistica assegnata Aggiudicazione definitiva entro il mese di febbraio 2013, prima delle ELEZIONI 24/25 febbraio 2013 - Det. n. 180 del 11/02/2013</i>					
7	Fornitura di Materiale arido vario di cava per manutenzione strade comunali diverse, da eseguire in economia-amministrazione diretta - Importo fornitura € 5.733,34 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,2		x		0,2
R	<i>Fornitura conclusa nella tempistica assegnata (04/02/2013 – 15/02/2013 - 11gg.)</i>					



B.1	Obiettivo DEFINIZIONE PROCEDURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN CORSO DEFINIZIONE DI IMPORTO INFERIORE AI 100.000,00 come sotto elencate	Peso ponde rale	Raggiungiment o obiettivo			Peso attribui to
			No	Si	Parz	
8	Fornitura di Asfalto a freddo per manutenzione strade comunali diverse - Importo fornitura € 3.178,79 IVA compresa <i>R</i> <i>Aggiudicazione definitiva entro il mese di febbraio 2013 - Det. n. 207 del 14/02/2013</i>	0,1		x		0,1
9	Lavori di riparazione copertura ex convento suore - Importo progetto € 5.415,45 IVA compresa <i>R</i> <i>Affidamento concluso nei termini programmati</i>	0,2		x		0,2
10	Lavori di Manutenzione straordinaria di un tratto della strada comunale denominata Comino/Attanasio - Importo progetto €. 13.840,00 IVA compresa <i>R</i> <i>Affidamento concluso nei termini programmati (Affidamento diretto di lavori, 29/04/2013 - 29/04/2013 – Ogg. Aggiudicazione definitiva entro il mese di aprile 2013, prima del passaggio del Giro d'Italia, il 10 maggio 2013 Det. n. 559 del 29/04/2013</i>	0,6		x		0,6
11	Fornitura di Ricarica bombole di ossigeno ed acetilene - Importo fornitura € 159,72 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo <i>R</i> <i>Affidamento concluso nei termini programmati (6gg.)</i>	0,1		x		0,1
12	Lavori di Manutenzione e messa in sicurezza dell'area di gioco a servizio della scuola dell'infanzia della Località Caporosso - Importo progetto €. 3.978,78 IVA compresa <i>R</i> <i>Affidamento concluso nei termini programmati (6gg.)</i>	0,1		x		0,1
13	Fornitura di Rete per recinzione e materiali accessori vari per manutenzione recinzione scuola dell'infanzia Loc.tà Caporosso - Importo fornitura €. 819,17 IVA compresa <i>R</i> <i>Affidamento concluso nei termini programmati (1gg.)</i>	0,1		x		0,1
14	Piano di diserbo presso la zona industriale di Piano Venna tramite MEPA - Importo servizio € 726,00 IVA compresa - Aggiudicazione definitiva entro il mese di maggio 2013 <i>R</i> <i>Affidamento concluso nei termini programmati (6gg.) Det. n. 620 del 13/05/2013</i>	0,1		x		0,1
15	Fornitura di Materiale edile vario necessario per la manutenzione di immobili ed edifici comunali Importo fornitura € 1.652,09 IVA compresa <i>R</i> <i>Appalto effettuato tramite ODA su MEPA in data 20/11/2013</i>	0,1		x		0,1
16	Fornitura di n. 7 bagni chimici a noleggio da posizionare c/o località Turistica di Bocca di Valle e Piana delle Mele e altre aree pubbliche per manifestazioni estive varie - Importo fornitura € 2.500,00 IVA compresa <i>R</i> <i>Affidamento concluso nei termini programmati Det. n. 803 del 18/06/2013</i>	0,1		x		0,1
17	Lavori di Riparazione impianto di allarme intrusione presso il museo archeologico sito in Piazza San Francesco - Importo progetto €. 580,80 IVA compresa <i>R</i> <i>Affidamento concluso nei termini programmati (19gg.)</i>	0,1		x		0,1
18	Lavori di Manutenzione straordinaria della recinzione installata sull'impianto sportivo del capoluogo Importo progetto €. 7.330,80 IVA compresa <i>R</i> <i>Affidamento concluso nei termini programmati (16gg.) Det. n. 907 del 08/07/2013</i>	0,3		x		0,3



B.1	Obiettivo DEFINIZIONE PROCEDURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN CORSO DEFINIZIONE DI IMPORTO INFERIORE AI 100.000,00 come sotto elencate	Peso ponde rale	Raggiungiment o obiettivo			Peso attribui to
			No	Si	Parz	
19	Lavori di Manutenzione strade comunali denominate Piano Venna, Voire e Crognaleto Importo progetto €. 15.000,00 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo <i>Affidamento concluso nei termini programmati (1gg.)</i>	0,7		x		0,7
20	Fornitura lampade ai vapori di sodio per la P.I. tramite MEPA - Importo fornitura € 314,60 IVA compresa - Essendo scaduto a giugno 2013 il contratto per il Servizio Luce, bisogna effettuare l'acquisto delle lampade entro luglio 2013 <i>Affidamento concluso nei termini programmati Det. n. 938 del 15/07/2013</i>	0,1		x		0,1
21	Servizio di Pubblicizzazione di n.4 progetti PIT - Importo Servizio € 278,03,00 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo <i>Affidamento concluso nei termini programmati (4gg.)Det. n. 907 del 08/07/2013</i>	0,1		x		0,1
22	Servizio di Pubblicizzazione di n.4 progetti PIT - servizio televisivo - Importo Servizio € 1.452,00 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo <i>Affidamento concluso nei termini programmati</i>	0,1		x		0,1
23	Fornitura materiale elettrico vario per manutenzione Impianti di P.I. - Importo fornitura € 363,00 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Affidamento fornitura entro la prima settimana del mese di agosto 2013, in vista delle festività estive <i>Affidamento concluso nei termini programmati (Det. n. 1029 del 02/08/2013)</i>	0,1		x		0,1
24	Fornitura fiori e piante per allestimento fioriere - Importo fornitura € 600,00 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo <i>Affidamento concluso nei termini programmati</i>	0,1		x		0,1
25	Lavori di messa in sicurezza e sostituzione pali della P.I. Importo progetto € 1.979,90 IVA compresa e 2° lavoro: € 4.523,76 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo <i>Affidamento concluso nei termini programmati</i>	0,1		x		0,1
26	Fornitura e posa in opera di recinzione in legno - Importo progetto € 706,64 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo <i>Affidamento concluso nei termini programmati (08/08/2013 – 08/08/2013 – 0gg.)</i>	0,1				0,1
27	Servizio di custodia e manutenzione campo capoluogo in occasione del ritiro estivo del Lanciano Calcio - Importo servizio € 6.050,00 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di luglio 2013, prima del ritiro del Lanciano Calcio <i>Affidamento lavori concluso nei termini programmati (09/07/2013 – 11/07/2013 – 12gg.)</i>	0,3		x		0,3



B.1	Obiettivo DEFINIZIONE PROCEDURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN CORSO DEFINIZIONE DI IMPORTO INFERIORE AI 100.000,00 come sotto elencate	Peso ponde rale	Raggiungiment o obiettivo			Peso attribui to
			No	Si	Parz	
	<i>Aggiudicazione definitiva disposta con Det. n. 921 del 11/07/2013</i>					
28	Fornitura tempera e smalto per tinteggiatura scuole Importo fornitura € 1.106,62 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro la prima settimana del mese di settembre 2013, in vista della riapertura delle scuole.	0,1		x		0,1
R	<i>Affidamento lavori concluso nei termini programmati (29/08/2013 – 02/09/2013 – 4gg.) Aggiudicazione definitiva disposta Det. n. 1141 del 02/09/2013</i>					
29	Controllo generale Impianto Servoscala del Palazzo scolastico di Via Cavalieri Importo progetto € 317,20 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,1		x		0,1
R	<i>Affidamento lavori concluso nei termini programmati (04/10/2013 – 08/10/2013 – 4gg.)</i>					
30	Riparazione ringhiera in ferro danneggiata da incidente stradale in Via Colle Granaro Importo progetto € 800,00 IVA compresa -Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,1		x		0,1
R	<i>Affidamento lavori concluso nei termini programmati (31/05/2013 e 23/07/2013 – 24/07/2013 – 1gg.)</i>					
31	Fornitura di Materiale siderurgico vario - Importo fornitura €. 1.708,00 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,1	x			0
R	<i>Affidamento lavori concluso fuori dai termini programmati (02.09.2013 – 03/10/2013 – 31gg)</i>					
32	Servizio di custodia e manutenzione campo capoluogo - stagione 2013/2014 Importo progetto € 38.700,00 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	1,0		x		1,0
R	<i>Affidamento lavori concluso nei termini programmati (04/09/2013 – 16/09/2013 – 12gg.)</i>					
33	Lavori di riparazione saracinesca garages comunale in Via Neviera - Importo progetto € 574,75 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,1		x		0,1
R	<i>Affidamento lavori concluso nei termini programmati (30/08/2013 – 06/09/2013 – 7gg.)</i>					
34	Affidamento servizi tecnici per l'ottenimento dei C.P.I. edifici scolastici di Via Cavalieri e Viale Cappuccini - Importo servizio € 8.627,84 IVA compresa - Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,4		x		0,4
R	<i>Affidamento lavori concluso nei termini programmati (17/10/2013 – 18/10/2013 – 1gg.)</i>					
35	Riparazione vetri rotti nelle scuole -Importo progetto € 506,99 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo - Aggiudicazione definitiva entro il mese di settembre 2013.	0,1		x		0,1
R	<i>Affidamento lavori concluso nei termini programmati (16/09/2013 - 19/09/2013 – 3gg.) Aggiudicazione definitiva disposta con Det. n. 1198 del 19/09/2013</i>					



n.	Obiettivo	Peso ponderale	Raggiungimento o obiettivo			Peso attribuito
			No	Si	Parz	
B.1	DEFINIZIONE PROCEDURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN CORSO DEFINIZIONE DI IMPORTO INFERIORE AI 100.000,00 come sotto elencate					
36	Servizio di Responsabilità conduzione, esercizio e manutenzione impianti termici comunali – anni 2013/2015 - Importo Servizio € 48.092,00 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo - Aggiudicazione definitiva entro il mese di novembre 2013, per effettuare la riaccensione degli impianti	1,0		x		1,0
<i>R</i>	<i>Affidamento lavori concluso nei termini programmati (25/10/2013 - 13/11/2013 – 18gg.)</i> <i>Aggiudicazione definitiva Det. 1466 del 13/11/2013</i>					
37	Taglio alberi ad abbattimento controllato presso cimiteri comunali Importo progetto € 3.000,00 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,1		x		0,1
<i>R</i>	<i>Affidamento lavori concluso nei termini programmati (16/10/2013 – 04/11/2013 – 19gg.)</i>					

n.	Obiettivo	Peso ponderale	Raggiungimento o obiettivo			Peso attribuito
			No	Si	Parz	
B2	Approvazione ed istituzione dell'albo degli operatori economici ai quali fare ricorso per acquisti di beni e di servizi in economia, ai sensi dell'art. 125, commi 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006	1,0		x		1,0
	<i>con determinazione n. 1127 del 30/08/2013 è stato approvato l'albo degli operatori economici</i>					

C) ESPROPRI

n.	Obiettivo	Peso ponderale	Raggiungimento o obiettivo			Peso attribuito
			No	Si	Parz	
1	Area Artigianale Loc. Melone	1,0		X		1,0
<i>R</i>	<i>Procedura espropriativa COMPLETATA – Decreto N. 2 in data 27/03/2013, registrato in data 14/05/2013 e trascritto</i>					
2	Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria in area PEEP Loc. Grele	1,0		X		1,0
<i>R</i>	<i>Procedura espropriativa COMPLETATA – Decreto N. 1 in data 27/03/2013, registrato in data 14/05/2013 e trascritto.</i>					
3	Lavori di realizzazione centro di raccolta comunale di rifiuti urbani e assimilabili	1,0		X		1,0



R	Procedura espropriativa COMPLETATA – Decreto N. 3 in data 03/04/2013, registrato in data 14/05/2013 e trascritto				
---	--	--	--	--	--

D) SERVIZIO VIABILITÀ - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RETI E MANUTENZIONI

n.	Obiettivi	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			No	Si	Parz	
1	Garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la pronta ripulitura delle strade in caso di precipitazioni nevose	1,0		X		1,0
R	<i>Il Piano Neve è stato attivato nel mese di novembre 2013 ed è stato svolto in parte dagli operai comunali, ed in parte da ditte esterne</i>					
2	Mantenere l'attuale stato di efficienza della rete viaria, eseguendo i lavori di ordinaria manutenzione ove necessitano	0,5		X		0,5
R	<i>Gli operai comunali hanno effettuato circa 350 interventi sulle strade comunali tra i quali: la manutenzione della segnaletica; la riparazione delle buche e di tratti di strada; le attività con decespugliatore; ecc.</i>					
3	Dal mese di giugno 2013, gestire le segnalazioni per la manutenzione ordinaria della P.I. (es. cambio lampade) tramite gli uffici deputati e gli operai comunali. Valutare la possibilità di utilizzare il MEPA per l'acquisto di prodotti standard da acquistare in quantità elevata (es. lampadine).	1,0		X		1,0
R	<i>Numero segnalazioni gestite dall'Ufficio - circa n. 50 Lampade a vapori di sodio per manutenzione ordinaria Pubblica Illuminazione acquistate tramite MEPA.</i>					
4	Fornire tramite il personale dell'ente adeguata assistenza alle manifestazioni estive attraverso l'esecuzione dei servizi e/o lavori quali montaggio e smontaggio palchi, allestimento piazze con sedie e allaccio servizi etc.	0,5		X		0,5
R	<i>Con Piano di Lavoro – assistenza alle manifestazioni estive – il personale operaio ha assicurato l'assistenza tecnica e logistica per gli spettacoli musicali e teatrali, nonché il posizionamento di transenne e segnaletica stradale verticale, la pulizia di fontane e vasche per gli spettacoli svoltisi a Largo Garibaldi o alla Villa comunale, il montaggio e lo smontaggio del palco, l'installazione e rimozione di quadri elettrici e quanto altro, all'ultimo momento, necessario e non programmabile per la riuscita in sicurezza delle manifestazioni medesime.</i>					
5	Appalto verde pubblico - Potatura e taglio alberi 2013. Effettuare l'affidamento del servizio entro il mese di FEBBRAIO 2013, prima della ripresa dell'attività vegetativa.	0,5		X		0,5
R	<i>Appalto affidato con determinazione n. 152 del 06/02/2013</i>					
6	Diserbo urbano - Piano di diserbo presso la zona industriale di Piano Venna effettuare l'affidamento del servizio entro il mese di MAGGIO 2013 – Valutare la possibilità di utilizzare il MEPA.	0,1		x		0,1
R	<i>Appalto affidato con determinazione n. 620 del 13/05/2013</i>					

**E) CIMITERO**

n.	Obiettivi	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			No	Si	Parz	
1	Istruzione delle pratiche relative alle concessioni di aree ed altre tipologie di sepolture comprese le sopraelevazioni – ISTRUIRE ALMENO 30 PRATICHE	0,5		x		0,5
R	<i>Sono state istruite n. 45 pratiche</i>					
2	Istruzione delle pratiche relative rinnovo concessioni scadute – ISTRUIRE ALMENO 50 PRATICHE	0,7		x		0,7
R	<i>Sono state istruite n. 73 pratiche</i>					
4	Autorizzazioni per estumulazioni ordinarie e straordinarie provvedendo, per ognuna di esse, se del caso, ai relativi sopralluoghi ISTRUIRE ALMENO 20 PRATICHE	0,2		x		0,2
R	<i>Sono state Istrate n. 30 pratiche</i>					
5	Inserimento ed aggiornamento del sistema informatico, comprese le concessioni di vecchia data - INSERIRE ALMENO 80 PRATICHE	0,1		x		0,1
R	<i>Sono state Inserite n. 229 pratiche</i>					
6	Assistenza ai funerali anche in orario diverso da quello della normale attività lavorativa, individuazione e indicazione della sepoltura, aggiornamento dei registri di sepoltura.	0,3		x		0,3
R	<i>Il servizio è stato coperto dagli operai comunali durante il normale orario di lavoro. L'assistenza fuori dal normale orario di lavoro è stata effettuata col "Piano di Lavoro - Assistenza ai funerali", con n. 58 interventi.</i>					
7	Raccolta rifiuti urbani provenienti da attività cimiteriali residuanti a seguito di esumazione ed estumulazione (resti lignei del feretro, simboli religiosi della cassa, stoffe, cuoio, resti NON MORTALI inseriti del cofano)	1,0		x		1,0
R	<i>Il servizio è stato coperto dagli operai comunali col "Piano di Lavoro – Riduzione e smaltimento bare"</i>					

F) USI CIVICI

n.	Obiettivi	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			No	Si	Parz	
1	Aver istruito almeno 50 pratiche	1,0		x		1,0
R	<i>Istrate n. 114 pratiche.</i>					
2	Aver registrato, trascritto e volturato almeno 40 pratiche di legittimazione	1,0		x		1,0
R	<i>Registrato, trascritto e volturato n. 102 pratiche di legittimazione</i>					
2	Aver stipulato, registrato, trascritto e volturato almeno 4 pratiche di alienazione / classificazione	0,5		x		0,5
R	<i>Stipulato n. 12 atti.</i>					

OPERAZIONE DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI	Peso	Raggiungiment	Peso
--	------	---------------	------



n.	Obiettivi/ Risultati	ponderale	o obiettivo			attribuito
			No	Si	Parz	
1	Consolidare e migliorare i risultati raggiunti nel 2012 nella protocollazione interna e nello scambio telematico di comunicazioni interne.	0,2		x		0.2
R	n. 517 protocolli effettuati dall'Ufficio / su 557 protocolli possibili = 92,82%					
2	Protocollo diffusione della PEC - percentuale di PEC su totale raccomandate non inferiore al 35%	0.3	x			
R	n. 137 PEC / n. 165 Raccomandate A/R = 15,81					

Come da seguente prospetto

elenco operatori	partenze protocollate dalle singole postazioni						n. totale protocolli possibili					partenze protocollate dall'ufficio protocollo relative alle partenze potenzialmente protocollabili dagli uffici					% tra partenze e posta protocollata dalle singole postazioni
	a mano	fax	mail	pec	interni	totale (1)	mano	fax	mail	interne	totali (2)	mano	fax	mail	interne	totali (3)	
Colagreco Camillo	1	0	1	3	16	21	5	0	5	19	29	4	0	1	3	8	
Cirillo Lolita	25	70	32	28	67	222	28	70	60	70	228	3	0	0	3	6	
Di Crescenzo Lucia	3	0	0	0	3	6	9	0	0	3	12	6	0	0	0	6	
Di Pretoro Vincenzo	0	3	0	0	2	5	2	5	0	2	9	2	2	0	0	4	
Rossi Raffaella	10	94	84		18	206	13	96	84	18	211	3	2	0	0	5	
Scioli Luigi	22	22	8	0	5	57	25	25	12	6	68	3	3	4	1	11	
totale III SETTORE	61	189	125	31	111	517	82	196	161	118	557	21	7	5	7	40	92,82

31	165	196	15,81%
PEC INVIATE	RACCOMANDATE	TOTALE INVII	% PEC SU TOT. INVII