



SETTORE III

Lavori pubblici - Espropriazioni - Demanio e patrimonio

Responsabile: Geom. Camillo Colagreco

Parte I:

Relazione su Obiettivi strategici



Parte I - Obiettivi strategici

N._1 Obiettivo: Miglioramento standard di qualità dei servizi erogati	Peso ponderale attribuito dalla giunta	30
Descrizione sintetica: attuare il programma annuale dei lavori pubblici, come sotto riportato, espletando per ciascuna opera in esso inserita, le procedure necessarie per addvenire all' appalto dei lavori nel rispetto delle norme contenute del codice degli appalti e realizzazione delle opere nel rispetto della tempistica indicata in sede di programmazione		
Risultato Si illustrano di seguito per ciascuna opera inserita nel programma dei lavori: <ul style="list-style-type: none">✓ lo stato del lavoro programmato;✓ la tempistica impiegata nelle varie fasi del procedimento; <p>per facilità di lettura nella presente relazione vengono indicate prima le opere in cui l'attività del settore sia stata condizionata da carenza di disponibilità finanziarie o fatti di terzi e che quindi sotto la voce risultati conseguiti è stata apposta la sigla n.r. ossia "non rilevabile" e poi le altre per le quali è stato possibile quindi rilevare i tempo occorsi per la conclusione delle varie fasi del procedimento.</p>		

A) Lavori pubblici inseriti nel programma triennale e non movimenti nel corso del 2011			
N.O	DENOMINAZIONE OPERA E STATO AL 31.12.2011	NUM. RIF. PROGRAM MA LLPP	RISULTATO CONSE-GUITO
1	Manutenzione e sistemazione dell'area Orto Santoleri In data 5/12/2011 sono stati conferiti a tecnici esterni i servizi tecnici per la redazione dei progetti preliminare e definitivo da trasmettere alla provincia di Chieti per l'ottenimento dei benefici previsti dai PIT.	2	N.R
2	Rifacimento spogliatoio e consolidamento palestra San Vincenzo Opera ferma per via del contenzioso con il progettista	3	N.R
3	Adeguamento a norma accessi stradali Opera ferma per via del contenzioso con il progettista ; in data 23/05/2011 si è proceduto ad indire nuova procedura di selezione per l'affidamento dei servizi	4	N.R
4	Lavori parziale rifacimento largo Garibaldi Inserito nel progetto per il quale in data 5/12/2011 sono stati conferiti a tecnici esterni i servizi tecnici per la redazione dei progetti preliminare e definitivo da trasmettere alla provincia di Chieti per l'ottenimento dei benefici previsti dai PIT.	5	N.R
5	Rifacimento dell'illuminazione della Villa Comunale	6	N.R



	In luogo dell'intervento programmato l'Amministrazione ha deciso di procedere alla sola sostituzione dei corpi illuminanti con sorgenti luminose LED. L'appalto per la fornitura dei LED si è perfezionato con aggiudicazione definitiva in data 12/05/2011		
6	Rifacimento dell'illuminazione della pineta di Largo Garibaldi Inserito nel progetto per il quale in data 25/01/2012 sono stati richiesti i finanziamenti a valere sulle risorse del PIT Ambito Chieti. In attesa di concessione definitiva	7	N.R
7	In attesa di disposizioni da parte dell'amministrazione	8	N.R
8	Straordinaria manutenzione da eseguire su P. di Madonna delle Grazie e costruzione area giochi in località Villa S. Vincenzo Le somme necessarie non sono state assegnate per indisponibilità di bilancio	11	N.R
9	Sbancamento e profilatura di gradoni, realizzazione basamenti di fondazione, percorsi e camminamenti nonché urbanizzaz. Area cimiteriale di S. Vincenzo Le somme necessarie non sono state assegnate per indisponibilità di bilancio	12	N.R
10	Ristrutturazione edificio centro di eccellenza dell'artigianato Inserito stralcio nel progetto per il quale in data in data 5/12/2011 sono stati conferiti a tecnici esterni i servizi tecnici per la redazione dei progetti preliminare e definitivo da trasmettere alla provincia di Chieti per l'ottenimento dei benefici previsti dai PIT.	14	N.R
11	Realizzazione di parcheggio multipiano in Via Orientale In attesa di disposizioni da parte dell'Amministrazione	16	N.R
12	Completamento ed adeguamento della struttura comunale ubicata in Via Anello. Progetto Comunità educante UNRRA 2010 In attesa esito richiesta di finanziamento	17	N.R

B) LAVORI PUBBLICI INSERITI NEL PROGRAMMA TRIENNALE E MOVIMENTI NEL CORSO DEL 2011

n.o.	Denominazione : Urbanizzazione area PEEP	Rif.programma OOPP	
13	Stato: Lavori in corso di ultimazione	n. 1	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
Affidamento incarico: 60 gg da ricevimento curricula >€20.000,00			
Approvazione preliminare: 40 gg dal deposito elaborati			
Approvazione definitivo : 50 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;			
Approvazione esecutivo: 50 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
Avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo		16/11/2010 – 9/12/2010	23
Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		22/03/2011 - 05/04/2011	14



n.o.	Denominazione : Straordinaria manutenzione copertura edifici comunali diversi – LAVORI IN CORSO DI ULTIMAZIONE	Rif.programma OOPP	
14	Stato: I lavori sono in corso di ultimazione	9	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
Affidamento incarico: 60 gg da ricevimento curricula >€20.000,00			
Approvazione preliminare: 40 gg dal deposito elaborati;			
Approvazione definitivo : 50 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		23/11/2010 – 25/11/2010	2
Approvazione esecutivo: 50 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		11/04/2011 – 03/05/2011	23
Avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo		03/05/2011 – 12/05/2011	9
Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		08/06/2011 – 30/06/2011	22

n.o.	Denominazione : Adeguamento architettonico ed alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche Asilo nido di Via Occidentale;	Rif.programma OOPP	
15	Stato Lavori ultimati	10	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
Intervento fermo - In luogo dell'intervento in inserito nel programma sono stati AVVIATI E CONCLUSI i lavori di efficientamento delle prestazioni energetiche dell'edificio in Via Occidentale adibito ad Asilo Nido			
Affidamento incarico: 60 gg da ricevimento curricula >€20.000,00			
Approvazione preliminare: 40 gg dal deposito elaborati;		22/08/2011 – 25/08/2011	3
Approvazione definitivo : 50 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		01/09/2011 – 06/09/2011	5
Approvazione esecutivo: 50 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		01/09/2011 – 06/09/2011	5
Avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo		06/09/2011 – 08/09/2011	2
Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		23/09/2011 – 28/09/2011	5



n.o.	Denominazione : Interventi diversi di straord. manutenzione su strade e bagni pubblici -	Rif.programma OOPP	
16	Stato: LAVORI IN CORSO DI ULTIMAZIONE	13	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
	Affidamento incarico: 60 gg da ricevimento curricula >€20.000,00		
	Approvazione preliminare: 40 gg dal deposito elaborati;		
	Approvazione definitivo : 50 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti	23/11/2010 – 25/11/2010	2
	Approvazione esecutivo: 50 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione	18/02/2011 - 15/04/2011	57
	avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo	15/04/2011 – 11/05/2011	26
	Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia	22/07/2011 - 10/08/2011	19

n.o.	Denominazione : Completamento e messa in sicurezza area artigianale in Loc. Melone -	Rif.programma OOPP	
17	Stato: LAVORI ULTIMATI	15	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
	Affidamento incarico: 60 gg da ricevimento curricula >€20.000,00		
	Approvazione preliminare: 40 gg dal deposito elaborati;		
	Approvazione definitivo : 50 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
	Approvazione esecutivo: 50 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
	avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo	28/01/2011 – 28/04/2011	82 (*)
	Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia	10/05/2011 – 01/06/2011	21

(*) in data 02/02/2011 il progetto esecutivo approvato è stato trasmesso alla Regione Abruzzo per la definitiva concessione del finanziamento; la definitiva concessione è pervenuta in data 04/04/2011



n.o.	Denominazione : Costruzione di una piattaforma ecologica da realizzare in località Piano Venna –	Rif.progr. OOPP	
18	Stato: LAVORI IN CORSO	18	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
	Affidamento incarico: 60 gg da ricevimento curricula >€20.000,00		
	Approvazione preliminare: 40 gg dal deposito elaborati;		
	Approvazione definitivo : 50 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;	30/08/2011 – 09/09/2011	10
	Approvazione esecutivo: 50 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;	30/08/2011 – 09/09/2011	10
	Avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo	09/09/2011 – 15/09/2011	6
	Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia	22/11/2011 – 13/01/2012	52(*)
(*) a seguito di ns. richiesta documenti in data 23/11/2011, prot.25247 (PEC) la ditta, per via dell'intervenuto cambiamento di ragione sociale, ha trasmesso i documenti necessari solo il 28/12/2011, Prot. 27342;			

n.o.	Denominazione : Lavori di costruzione di due batteria di loculi, muro di contenimento e completamento della pavimentazione nel cimitero del Capoluogo –	Rif.progr OOPP	
19	Stato: LAVORI IN CORSO	19	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
	Affidamento incarico: 60 gg da ricevimento curricula >€20.000,00		
	Approvazione preliminare: 40 gg dal deposito elaborati;	25/09/2010 - 28/10/2010	33
	Approvazione definitivo: 50 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
	Approvazione esecutivo: 50 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;	02/08/2011 - 17/11/2011	95 (*)
	Avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo		
	Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		
(*) L'approvazione del progetto esecutivo, intendendo l'Amministrazione realizzare l'intervento in autofinanziamento, era condizionata alla previa pubblicazione del bando per la concessione dei loculi. Successivamente, verificati i vincoli di bilancio, si è deciso di finanziare l'opera con le somme disponibili sui capitoli destinati all'ampliamento cimiteriale			



n.o.	Denominazione	Rif.programma OOPP
20	Lavori di ampliamento struttura sportiva in Loc, Comino – Progetto di completamento	20
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
		DATE
		GG
	Affidamento incarico: 60 gg da ricevimento curricula >€20.000,00	
	Approvazione preliminare: 40 gg dal deposito elaborati;	27/06/2011 – 18/07/2011
	Approvazione definitivo : 50 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;	15/09/2011 - 15/11/2011
	Approvazione esecutivo: 50 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;	
	Avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo	
	Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia	

n.o.	Denominazione	Rif.programma OOPP
21	Lavori di sostituzione del generatore di calore nell'edificio in Via Occidentale adibito ad Asilo Nido	21
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
		DATE
		GG
	Affidamento incarico: 60 gg da ricevimento curricula >€20.000,00	
	Approvazione preliminare: 40 gg dal deposito elaborati;	22/08/2011 – 06/09/2011
	Approvazione definitivo : 50 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;	
	Approvazione esecutivo: 50 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;	05/09/2011 – 06/09/2011
	Avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo	06/09/2011 - 15/10/2011
	Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia	15/10/2011 – 15/11/2011



n.o.	Denominazione	Rif.programma OOPP	
22	Lavori di ripristino della rete fognante in Loc. San Leonardo (Zona Satriana nei pressi del Fosso del Mulino)	22	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
	Affidamento incarico: 60 gg da ricevimento curricula >€20.000,00		
	Approvazione preliminare: 40 gg dal deposito elaborati;	18/08/2010 – 26/08/2010	8
	Approvazione definitivo : 50 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;	19/11/2010 – 23/11/2010	4
	Approvazione esecutivo: 50 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;	05/05/2011 - 07/06/2011	33
	Avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo	07/06/2011 – 09/06/2011	2
	Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia	22/07/2011- 28/08/2011 (*)	37
Attivato procedimento di verifica dell'anomalia			
n.o.	Denominazione	Rif.programma OOPP	
23	Completamento finale dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità dell'edificio scolastico ubicato nel Rione Cappuccini	23	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
	Affidamento incarico: 60 gg da ricevimento curricula >€20.000,00		
	Approvazione preliminare: 40 gg dal deposito elaborati;		
	Approvazione definitivo : 50 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
	Approvazione esecutivo: 50 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;	22/02/2011 – 14/04/2011	51
	Avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo	14/04/2011 – 10/05/2011	26
	Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia	09/06/2011 – 28/06/2011	21



n.o.	Denominazione : Lavori di ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione in località diverse del territorio comunale	Rif.programm a OOPP	
24	Stato formulazione richieste di autorizzazioni Anas e Soprintendenza		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
	Affidamento incarico: 60 gg da ricevimento curricula >€20.000,00	29/09/2011-22/11/2011	58
	Approvazione preliminare: 40 gg dal deposito elaborati;	15/10/2011-27/10/2011	19
	Approvazione definitivo : 50 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;	01/12/2011 - 07/12/2011	6
	Approvazione esecutivo: 50 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
	Avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo		
	Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		

**RIEPILOGO GENERALE**

RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO													
N.O.		RIFERIMENTI ALL'ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE CURATE DAL SETTORE *													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Attività	Tempi attesi	LP.1	LP.9	LP.10	LP.13	LP.15	LP.18	LP.19	LP.20	LP.21	LP.22	LP.23	LP.24	MEDIA	Risultato conseguito
Affidamento incarico:	60 gg da ricevimento curricula >€20.000,00												58	58	Si
Approvazione preliminare:	40 gg dal deposito elaborati;			3				33	21	15	8		19	16.5	Si
Approvazione definitivo :	50 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		2	5	2		10		60		4		6	12,71	Si
Approvazione esecutivo:	50 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		23	5	57		10	95		1	33	51		34,37	Si
avvio procedura di gara	30 gg approvazione esecutivo	23	9	2	26	82	6			39	2	26		23,88	Si
Aggiudicazione definitiva:	30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia	14	22	5	19	21	52			30	37	21		24,55	si

* L.P. è il Lavoro Pubblico oggetto di monitoraggio - La numerazione tiene conto del numero di inserimento nel programma LLPP

Note: su 24 opere inserite nel programma per la metà (12) è stato possibile monitorare i tempi dei procedimenti - la restante metà sono fermi per fatto di terzi (contenziosi) per indisponibilità delle somme – per approfondimenti dell'organo politico.



n.2	Obiettivo: riduzione dei tempi medi di attesa	Valenza strategica dell'obiettivo	20														
Descrizione sintetica: formare l'elenco dei procedimenti di competenza del settore ed indicare per ciascuno di essi il termine finale per l'emissione del provvedimento finale – individuare gli indicatori di performance (di efficienza, di efficacia) rilevare i dati nell'ultimo biennio																	
Programma		INNOVAZIONE PA															
Nr	Descrizione attività	Tempistica programmata/Realizzata												Indicatori			
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Consuntivante: Aver espletato l'attività programmata		Temporale: Aver rispettato i tempi prefissati	
1	Formare elenco dei procedimenti con indicazione per ciascuno di essi il termine finali per l'adempimento									X					Si		NO
R												X					
2	Individuare per ciascun procedimento altri indicatori oltre a quelli temporali di risposta se possibile												X	Si		SI	
R													X				
3	Formare banca dati storico degli anni 2009 – 2010 relativo a ciascun indicatore individuato											X		Si			NO
R													X				
4	Registrare i dati relativi agli indicatori scelti per l'anno 2011												X	SI		SI	
R													X				
5	Pubblicare dati su sito internet												X	SI		SI	
R													X				

n.b. si allega la rilevazione dei tempi medi storico anni 2009-2011



n.3 Obiettivo: de materializzazione documenti													Valenza strategica dell'obiettivo Peso ponderale attribuito dalla giunta		10			
Descrizione sintetica: Sperimentazione del decentramento agli uffici della protocollazione in partenza sia essa interna che inviata esclusivamente via fax ovvero per posta elettronica dalle postazione informatiche collegate al sistema operativo. Snellimento attività e procedimenti con riduzione del cartaceo e abbattimento dei relativi costi di spedizione; adeguamento alle procedure in uso ai Consolati; Protocollo diffusione della PEC																		
Nr	Descrizione attività		Tempistica programmata/Realizzata											Indicatori				
Nr.	Descrizione attività		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Consuntivante: Aver espletato l'attività programmata		Temporale: Aver rispettato i tempi prefissati	
1	Formazione interna a tutto il personale sull'uso del programma di protocollazione								x						SI		SI	
R																		
2	Protocollazione da parte di tutti gli operatori								x	x	x	x	x	x	SI		SI	
R																		
3	Report sull'uso della protocollazione diretta da parte dei vari settori dell'ente								x	x	x	x	x	x	SI		SI	
R																		
4	Risoluzione problemi che gli operatori dovessero incontrare								x	x	x	x	x	x	SI		SI	
R																		
Indicatori misurabili													RISULTATI CONSEGUITI					
Nr.	Denominazione	Unità di misura						Risultato atteso						n. posta inviata/ n prot. dal mittente		%		
1	Numerico	Posta inviata/ posta protocollata dal mittente						50%						N.384/84		21,88		
2		Raccomandate spedite/ PEC						30%						N.296/3		1%		



Parte II : Relazione su Obiettivi gestionali di miglioramento e/o di mantenimento PEG anno 2011

A) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - Opere in corso definizione di importo inferiore ai 100.000,00						
n.	Obiettivi/ Risultati	Peso ponderale	Raggiungiment o obiettivo			Peso attribuito
			No	Sì	Parz	
1	<p>Rifacimento pavimento Piano Terra Scuola di Caporosso. Importo del progetto previsto: Euro 18.495,37 - STATO: l'importo del progetto è stato rivisto progetto → necessitano almeno € 28.000,00 a causa dell'aumento dei prezzi e dell'inserimento delle somme a disposizione dell'Amministrazione nel Quadro Economico. Pertanto, entro 30 gg dalla messa disposizione delle somme necessarie alla copertura integrale dei costi procedere all'appalto dei lavori.</p>	0,1				n.r
R	- Le somme non sono state assegnate per indisponibilità di bilancio.					
2	<p>Sistemazione Cabina Gas edificio scolastico Rione Cappuccini. Importo Euro 3.500,00 - STATO: E' stato effettuato un sopralluogo congiunto con l'Italcogim e il terzo responsabile. Il progetto è stato rivisto → probabilmente serve un importo superiore. In alternativa si sta valutando la possibilità di intervenire con nostri operai (con assistenza operaio Italcogim). In ogni caso procedere alla esecuzione dell'intervento entro ottobre ossia prima della ri accensione del riscaldamento.</p>					
R	<p>I lavori non sono stati eseguiti nel 2011 poiché, dopo l'approvazione del preventivo di spesa, avvenuto con Deliberazione di G.C. n. 90 del 01/07/2011, bisognava attendere l'ok della Cassa DD.PP. per la devoluzione del mutuo.</p> <p>In data 20/09/2011 la Cassa DD.PP. ha erogato l'intera somma residua del mutuo, comunicando che non era necessaria la devoluzione.</p> <p>A quel punto però non si è potuto procedere con i lavori a causa della imminente riapertura delle Mense Scolastiche (nei primi giorni di ottobre) che necessitavano di erogazione gas-metano (per effettuare i lavori bisogna chiudere l'erogazione del gas-metano per alcuni giorni, salvo imprevisti che in lavorazioni come queste sono da mettere in conto).</p> <p>I lavori verranno ripresi alla conclusione dell'anno scolastico 2011/2012.</p>					
		0,1			x	



n.	Obiettivi/ Risultati	Peso pond erale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribui to
			No	Sì	Parz	
A) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - Opere in corso definizione di importo inferiore ai 100.000,00						
3	Costruzione batterie di Loculi e pavimentazione antistante Cappelle Gentilizie grezze nel Cimitero Capoluogo - IMPORTO LAVORI superiore a 100.000 euro. Occorre reperire i fondi necessari alla realizzazione dell'intervento attraverso: a) bando per la vendita dei realizzandi loculi entro settembre; b) entro la stessa data stipula convenzione preliminare per la concessione delle cappelle allo stato grezzo; c) verificati gli introiti e, se accertata la copertura finanziaria, procedere entro dicembre all'appalto dei lavori.	0,1				
R	- Il progetto è stato finanziato con fondi già disponibili e non più con autofinanziamento: - a) il bando per la vendita dei realizzandi loculi è stato rinviato al 2012 poiché i fondi necessari al finanziamento del progetto erano già stati introitati; - b) la stipula delle convenzioni preliminari per la concessione delle cappelle allo stato grezzo sono state rinviate al 2012 poiché i fondi necessari al finanziamento del progetto erano già stati introitati. - b) accertata la copertura finanziaria, il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 17/11/2011.				x	
4	Eliminazione attraversamenti pedonali rialzati in C.da Melone, Via Marrucina e Via Occidentale e acquisto segnaletica stradale. Importo del progetto (costo complessivo): 15.044,71. STATO: Progetto esecutivo approvato - appaltare i lavori entro l'anno.	0,1				
R	- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 06/06/2011, veniva approvato il nuovo progetto definitivo. - Il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione n. 780 del 21/06/2011. - Con determinazione n. 927 del 14/07/2012 sono stati appaltati i lavori.		x			
5	Sistemazione Area Giochi scuola in Loc. Cerchiara. Importo del progetto previsto: € 7.989,76. Completare i lavori in corso entro la data del di riapertura della scuola.	0,1				
R	- Il preventivo di spesa, redatto dall'Ufficio Manutenzioni, è stato approvato con delibera di G.C. n. 5 del 10.02.2011. - Con determinazione n. 561 del 09/05/2011 sono stati affidati i lavori. - L'attestato di regolare esecuzione della fornitura e posa in opera è stato rimesso in data 30 giugno 2011. - I lavori sono stati liquidati con determinazione n. 1180 in data 21/09/2012.			x		
6	Sistemazione Area Giochi Asilo Nido in Via Occidentale. - Importo del progetto previsto: € 12.500,00 STATO: Completare i lavori in corso entro la data di riapertura della scuola.	0,1				
R	- Il preventivo di spesa è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 257 del 30/12/2010. - Con determinazione n. 202 del 14/02/2011 è stata affidata la fornitura e posa in opera. - La fornitura e posa in opera sono state liquidate con determinazione n. 546 in data 03/05/2011, dopo l'ultimazione dei lavori.			x		



A) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - Opere in corso definizione di importo inferiore ai 100.000,00						
n.	Obiettivi/ Risultati	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			No	Sì	Parz	
7	Rifacimento caditoie e segnaletica aree di parcheggio bus ed auto Via Occidentale e Salita Torrione. Redigere progettazione entro ottobre ed entro 30 giorni dal finanziamento effettuare i lavori	0.1				n.r
R	Le somme non sono state assegnate per indisponibilità di bilancio.					
8	Lavori di straordinaria manutenzione da eseguire sui quadri e sull'impianto elettrico dell'edificio scolastico elementare di Comino, Caporosso e P.S. Bartolomeo. Completare i lavori in corso entro la data di riapertura delle scuole	0,1		x		
R	Il preventivo di spesa, redatto dall'Ufficio Manutenzioni, è stato approvato con delibera di G.C. n. 253 del 30.12.2010. Con determinazione n. 323 del 11/03/2011 sono stati affidati i lavori. L'attestato di regolare esecuzione dei lavori è stato rimesso in data 14 luglio 2011.					
9	Lavori di ripristino rete fognante acque bianche in località Satriana nei pressi del Fosso del Mulino. Appaltare i lavori entro il mese di luglio	0,1		x		
R	Il progetto esecutivo è stato approvato con determinazione n. 696 del 07/06/2011. Con la stessa determinazione è stata indetta la procedura negoziata. La 1° seduta di Gara si è svolta in data 29/06/2011. Dopo la 1° seduta di gara si è proceduto alla Verifica dell'anomalia - Questo ha fatto slittare di circa un mese l'appalto dei lavori. La 2° seduta di Gara e l'aggiudicazione provvisoria ci sono state il 22/07/2011. Dopo la verifica dei requisiti di capacità tecnica ed economica e dei requisiti di ordine generale, l'aggiudicazione definitiva è avvenuta in data 22/08/2011, con determinazione n. 1079.					
10	Lavori di ampliamento P.I. in loc. diverse (Caprafico, Bocca di Valle, Voire, Rivolitti). Redigere progetto ed entro 30 dal finanziamento appaltare i lavori	0.1				n.r
R	Il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 152 del 15/11/2011. Con determinazione 22/11/2011, n. 1453 sono stati affidati agli Ing. Scutti Antonio e Ing. Di Sciascio Gaspare i servizi tecnici relativi. Il progetto definitivo è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 168 del 07/12/2011. Il contratto di mutuo è stato stipulato il 29/12/2011. Prima di poter redigere il progetto esecutivo bisognerà attendere i nulla-osta di Anas, Soprintendenza e Provincia.					



A) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - Opere in corso definizione di importo inferiore ai 100.000,00						
n.	Obiettivi/ Risultati	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			No	Sì	Parz	
11	Lavori di costruzione in ampliamento di un collettore fognario acque bianche in località S.Biase. Entro ottobre realizzare l'intervento finanziato	0,1				
R	<ul style="list-style-type: none"> - Nel corso dell'anno l'Amministrazione, per accelerare i tempi, ha deciso di realizzare attraverso un "piano di lavoro degli operai comunali", con somme diverse da quelle stanziare (che prevedevano una devoluzione di mutuo e quindi tempi più lunghi di finanziamento). - Il progetto è stato realizzato dall'Ufficio manutenzioni a settembre 2011. - La richiesta dei preventivi è del 03/10/2011 – prot. 21839-40-41. - Con determinazione n. 1372 del 28/10/2011 è stata affidata la fornitura materiale ed è stato effettuato il relativo ordinativo. - Il materiale è stato consegnato il 30/11/2011, come da documenti di trasporto in pari data. - I lavori sono stati eseguiti nel mese di dicembre 2011. 		x			

B) ESPROPRI						
n.	Obiettivi/ Risultati	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			No	Sì	Parz	
1	2° intervento campo di calcio del Capoluogo. Completare la procedura con trascrizione e registrazione decreto.	0,1	x			
R	Attività non espletata					
2	Lavori di costruzione di un capannone uso incubatore di impresa in località Piano Venna. Completare la procedura con trascrizione e registrazione decreto	0,1				
R	La procedura espropriativa previsti nel progetto principale è stata conclusa in data 26/07/2011, data della nota di trascrizione. Durante il corso dei lavori di finitura e completamento la ditta concessionaria, in data 19/09/2011, ha richiesto l'esproprio di ulteriori 3 particelle residuali. La procedura espropriativa di queste tre particelle si è concluso nell'aprile 2012.		x			
3	Lavori di ripristino della strada comunale denominata Tratturello Coste di Luzio. Completare la procedura con trascrizione e registrazione decreto.	0,1	x			
R	Attività non espletata					



C) SERVIZIO VIABILITA' - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RETI E MANUTENZIONI						
n.	Obiettivi/ Risultati	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			No	Sì	Parz	
1	Garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la pronta ripulitura delle strade in caso di precipitazioni nevose.	1		x		
R	Il servizio neve è stato coperto, come gli altri anni dal Piano neve.					
2	Mantenere l'attuale stato di efficienza della rete viaria, eseguendo i lavori di ordinaria manutenzione, ove necessitano.	0,5		x		
R	Gli operai comunali durante il corso dell'anno hanno circa 140 interventi manutentivi sulle strade di varia natura (asfalto, sfalcio erbe, riparazione buche, riparazione griglie, ecc.).					
3	Contenimento dei consumi idrici: mantenere aggiornato il sistema di controllo funzionamento impianti come da procedura descritta nel PEG 2009.	0,2			x	
R	Gli operai comunali durante il corso dell'anno hanno circa 230 interventi manutentivi sugli impianti idrici, soprattutto negli edifici scolastici.					
4	Fornire tramite il personale dell'ente adeguata assistenza alle manifestazioni estive attraverso l'esecuzione dei servizi e/ o lavori quali montaggio e smontaggio palchi, allestimento piazze con sedie e allaccio servizi etc.	0,1		x		
R	Il servizio di assistenza alle manifestazioni estive è stato coperto, come gli altri anni, dal Piano di lavoro degli operai.					
5	Avvalendosi della prestazioni di professionista incaricato provvedere alla rilevazioni delle reti metanifere e redazione di stima da porre a base della gara - predisporre bando e capitolato per la gara di affidamento del servizio.	0,1				
R	Con determinazione n. 1107 del 31/08/2010 è stato affidato allo Studio Fracasso s.r.l. l'incarico finalizzato all'espletamento delle procedure relative alla gara per il servizio di distribuzione del gas metano. Con la costituzione degli ATEM di cui al Decreto 12/11/2011 n. 226 gli adempimenti relativi alle gare per l'affidamento del servizio predetto saranno posti a carico del Comune capofila.					n.r



D) CIMITERO						
n.	Obiettivi/ Risultati	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			No	Sì	Parz	
1	Proseguire nell'attività avviata nei precedenti anni, completando le istruttorie relative alle concessioni cimiteriali scadute , procedendo o al loro rinnovo ovvero alla acquisizione nella disponibilità dell'ente delle aree;	0,2		x		
R	Nel corso del 2011 sono state espletate 49 pratiche di rinnovo, per un totale di 52 tombe.					
2	Provvedere alla sistemazione definitiva delle salme provvisoriamente tumulate ;	0,5		x		
R	Il servizio di estumulazione straordinaria per trasferimento salme è stato coperto dagli operai comunali con un Piano di lavoro apposito.					
3	Dare continuità all'attività di assistenza ai funerali anche in orario diverso da quello della normale attività lavorativa, e assicurare l'aggiornamento dei registri di sepoltura;	0,5		x		
R	Il servizio di assistenza ai funerali e di aggiornamento dei registri cimiteriali è stato coperto dagli operai comunali con un Piano di lavoro apposito.					

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE						
n.	Obiettivi/ Risultati	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			No	Sì	Parz	
1	Porre in vendita l'immobile comunale sito in Caprifico Piano attualmente destinato a private abitazioni. Occorre predisporre apposita stime e porlo in vendita mediante procedura aperta previo esperimento della prelazione in capo agli attuali occupanti.	0,2	No	Sì	Parz	
R	Attività non espletata		x			



F) USI CIVICI						
n.	Obiettivi/ Risultati	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			No	Sì	Parz	
1	Espletare la selezione per i collaboratori.	0,1		x		
R	La selezione dei collaboratori si è conclusa in data 15/06/2011 (vedi verbale n. 3 della Commissione esaminatrice della procedura selettiva).					
2	Definire n. 50 istanze .	0,5		x		
R	Sono state definite n. 38 istanze di legittimazione/affrancazione, n. 11 istanze di mutamento di destinazione d'uso e alienazione e n. 27 istanze di alienazione di terreni classificati. Inoltre è stata espletata attività di verifica e collazione di n. 3 elenchi per un numero di istanze superiori a 120 per le quali la Regione Abruzzo ha emesso i relativi decreti.					

G) GESTIONE DEI POTERI DEL DATORE IN TEMA DI SICUREZZA						
n.	Obiettivi/ Risultati	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			No	Sì	Parz	
1	Fornire, entro max 20gg dalla richiesta, i dati al responsabile del servizio prevenzione e protezione per l'aggiornamento dei documento di valutazione dei rischi sul luogo di lavoro.	0,2				n.r
R	Nell'anno di riferimento non sono pervenute richieste.					
2	Attenersi nella gestione del personale agli obblighi dei preposti indicati nel documento di valutazione dei rischi.	0,2		x		
R	Questa attività viene svolta regolarmente dall'O.T. Di Crescenzo Franco e saltuariamente dal sottoscritto con verifiche ispettive in cantiere al fine di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite.					

H) GESTIONE PROTEZIONE CIVILE						
n.	Obiettivi/ Risultati	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			No	Sì	Parz	
1	Gestione istanze di risarcimento danni da grandinata del mese di giugno per la quale è stato richiesto lo stato di calamità naturale.	0,1	No	Sì	Parz	n.r.
R	Non è stata stanziata nessuna indennità.					