



SETTORE III

Lavori pubblici - Espropriazioni e Demanio e patrimonio

Responsabile: Geom. Camillo Colagreco

RELAZIONE Obiettivi PEG Anno 2015



n.4	Obiettivo: : Miglioramento standard di qualità dei servizi erogato			Valenza strategica dell'obiettivo	20
				Peso ponderale attribuito	
Rif. Obiettivo strategico n.2bis		Riqualificazione del territorio comunale			
Descrizione sintetica: Uno temi strategici dell'amministrazione comunale resta al cura e valorizzazione del territorio attraverso la manutenzione del patrimonio demaniale e patrimoniale e quindi scuole, impianti sportivi, strade etc., la realizzazione di nuove infrastrutture. Le priorità di intervento tenuto conto delle risorse disponibili e della capacità di indebitamento dell'ente sono state tradotte nel programma triennale dei lavori pubblici approvato contestualmente al bilancio di previsione 2014 e bilancio triennale. È importante, al fine di dare risposte in tempi concreti alla popolazione amministrata, realizzare il programma in tempi più rapidi possibili tenendo conto delle risorse umane a disposizione					
Programma					
Obiettivo		Gestire in tempi brevi le fasi di realizzazione delle opere pubbliche inserite nel programma triennale dei lavori pubblici			
Indicatori misurabili					
Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso		peso
1	Fisico / tecnico	consuntivante	Aver espletato per ciascuna opera inserita nel programma annuale le fasi procedurali necessarie per la realizzazione delle opere		70%
2	Temporale	Nn giorni	Affidamento incarico: 35 gg da ricevimento curricula >€20.000,00		30%
			Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati;		
			Approvazione definitivo : 30 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
			Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
			avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo		
			Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		

**A1) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI** - Opere inserite nell'annualità 2015 del PT *delle OO.PP.*

1	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI DIVERSE IMPORTO € 180.000,00	Rif. programma OOPP 2015	
		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
RISULTATO ATTESO			
Affidamento incarico: 35 gg da ricevimento curricula >€20.000,00		15/01/2015 - 27/01/2015	12
Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati;			
Approvazione definitivo : 30 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;			
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		19/02/2015 - 20/04/2015	40 ¹
avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo		20/04/2015 - 27/04/2015	7
Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		11/05/2015 - 26/06/2015	46

2	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE IN LOC. ANELLO IMPORTO € 691.787,60	Rif. programma OOPP 2015	
		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
RISULTATO ATTESO			
Affidamento incarico: 35 gg da ricevimento curricula >€20.000,00		FERMO IN ATTESA ESITO RICHIESTE DI FINANZIAMENTO	
Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati;			
Approvazione definitivo : 30 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;			
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia			

¹ Attività di validazione conclusasi in data 17/04/2015



3	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PARTI NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CAVALIERI IMPORTO € 150.000,00	Rif. programma OOPP 2015			
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO			
		DATE	GG.		
TUTTE LE FASI RELATIVE ALLA PROCEDURA SARANNO ESEGUITE DAL PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. GIUSTA CONVEZIONE STIPULATA, IN CORSO DI REGISTRAZIONE		LAVORI CONSEGNATI IN DATA 06/05/2016 ED ULTIMATI IN DATA 02/09/2016			
4	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO MUNICIPIO IMPORTO € 250.000,00	Rif. programma OOPP 2015			
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO			
		DATE	GG.		
Affidamento incarico: 35 gg da ricevimento curricula >€20.000,00		10/10/2015 - 03/11/2015	24		
Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati;					
Approvazione definitivo : 30 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;					
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		03/12/2015 - 10/12/2015	7		
avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo		10/12/2015 - 11/12/2015	1		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		22/12/2015 - 30/12/2015	8		



5	LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO IN LOC. VILLA SAN VINCENZO IMPORTO € 170.000,00	Rif. programma OOPP 2015	
		RISULTATO CONSEGUITO	
RISULTATO ATTESO		DATE	GG.
	Affidamento incarico: 35 gg da ricevimento curricula >€20.000,00	16/10/2015 - 19/10/2015	3
	Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati;		
	Approvazione definitivo : 30 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
	Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;	23/10/2015 - 22/12/2015	42 ²
	avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo	22/12/2015 - 18/03/2016	80
	Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia	20/04/2016 - 06/05/2016	16

² Attività di validazione conclusasi in data 01/12/2015



RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO					
GRIGLIA RISULTATI		N.1	N.2	N.3	N.4	N.5	MEDIA
	Affidamento incarico: 35 gg da ricevimento curricula >€20.000,00	12			24	3	13
	Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati;						
	Approvazione definitivo : 30 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;						
	Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;	40			7	42	32,6
	avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo	7			1	80	29,3
	Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia	46			8	16	23,3

**PARTE II - Obiettivi gestionali di miglioramento e/o di mantenimento****A2) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - Opere in corso definizione di importo inferiore ai 100.000,00**

1 Lavori di rifacimento pavimentazione piano rialzato Scuola Caporosso - Importo progetto € 28.500,00			
Stato	IL PROGETTO È BLOCCATO PER MANCANZA DI FONDI.		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00			
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati			
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00			
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.			

2 Lavori di straordinaria manutenzione da eseguire sui quadri e sull'impianto elettrico dell'asilo nido di Via Occidentale - Importo progetto € 15.000,00			
Stato	IL PROGETTO È BLOCCATO PER MANCANZA DI FONDI.		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00			
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati			
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00			
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.			



3 Lavori di straordinaria manutenzione della copertura di Palazzo di Sciascio - Importo progetto € 20.000,00		
Stato	IL PROGETTO È BLOCCATO PER MANCANZA DI FONDI.	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
	DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		

4 Straordinaria manutenzione coperture Auditorium, Cinema Garden, Locanda Maja, ERP via Ghetto - Importo progetto € 41.175,00		
Stato	IL PROGETTO È STATO BLOCCATO PER MANCANZA DI FONDI – È STATO POI AVVIATO NEL 2016.	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
	DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		

5 Lavori di realizzazione di verde urbano pubblico con annesso orto in Loc. Bocca di Valle - Importo progetto € 45.540,00		
Stato	IL PROGETTO È BLOCCATO PER MANCANZA DI FINANZIAMENTO.	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
	DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		



Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		

6	Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico dell'ex Mattatoio - Importo progetto € 42.000,00	
Stato	IL PROGETTO È BLOCCATO PER MANCANZA DI FONDI.	
	RISULTATO ATTESO	RISULTATO CONSEGUITO
		DATE
		GG
	Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00	
	Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati	
	Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti	
	Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;	
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo	
	Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00	
	Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.	

7	Lavori di realizzazione area gioco in Loc. San Vincenzo - Importo progetto € 40.000,00	
Stato	IL PROGETTO È BLOCCATO PER MANCANZA DI FONDI.	
	RISULTATO ATTESO	RISULTATO CONSEGUITO
		DATE
		GG
	Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00	
	Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati	
	Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti	
	Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;	
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo	
	Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00	



Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		
--	--	--

8	Lavori di straordinaria manutenzione giunti stradali viadotto Piano Venna - Importo progetto € 41.000,00	
Stato	IL PROGETTO NON È STATO ANCORA REALIZZATO DA PARTE DEL CONSORZIO IND.LE	
	RISULTATO ATTESO	RISULTATO CONSEGUITO
		DATE
		GG
	Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00	
	Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati	
	Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti	
	Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;	
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo	
	Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00	
	Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.	

9	Lavori di sistemazione locali posti al primo piano edificio comunale destinati ad uffici dei Settori I e II - Importo progetto € 22.000,00	
Stato	IL PROGETTO È BLOCCATO PER MANCANZA DI FONDI.	
	RISULTATO ATTESO	RISULTATO CONSEGUITO
		DATE
		GG
	Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00	
	Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati	
	Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti	
	Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;	
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo	
	Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00	
	Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.	

10	Lavori di manutenzione straordinaria Strada Comunale Cenericcio e frana Strada Comunale San Leonardo - Importo progetto € 42.800,00	
Stato	Fin. fondi TERNA	



RISULTATO ATTESO	RISULTATO CONSEGUITO	
	DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00	2013	/
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati	2014	/
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti	2014	/
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione; Il progetto depositato il 12/09/2014, è stato integrato in data 11/11/2014 (Piano particellare di esproprio), 08/04/2015 (nulla osta TUA) e 29/09/2015 (Osservazioni esproprio)	29/09/2015 15/10/2015	16 gg
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo	15/10/2016 11/11/2015	27 gg
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00	2016	/
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.	2016	/

11	Interventi diversi di manutenzione strade comunali - Importo progetto € 47.000,00	
Stato	IL PROGETTO È BLOCCATO PER MANCANZA DI FONDI.	
RISULTATO ATTESO	RISULTATO CONSEGUITO	
	DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		

12	Straordinaria manutenzione copertura Casa di Riposo - Importo progetto € 16.000,00	
Stato	IL PROGETTO È BLOCCATO PER MANCANZA DI FONDI.	
RISULTATO ATTESO	RISULTATO CONSEGUITO	
	DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		



Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		

13	Lavori di recupero e riqualificazione spazi pubblici e valorizzazione itinerari turistici - Importo progetto € 46.911,12	
Stato	Fin. € 31.696,54 Contributo regionale € 15.214,57 Fondi Comunali	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
		DATE
		GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
		07/07/2015 – 25/07/2015
		18
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
		04/08/2015 04/08/2015
		0
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		
		11/09/2015 16/09/2015
		5

14	Programma per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo - Importo progetto € 60.000,00	
Stato	IL PROGETTO È BLOCCATO PER MANCANZA DI FONDI.	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
		DATE
		GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		



Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		

15	Lavori di sistemazione di due stanze da adibire a Pinacoteca e realizzazione espositori per Antiquarium – Importo progetto € 26.156,23	
Stato	Fin. Fondi Comunali	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
		DATE
		GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00 nel 2014		2014 /
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		/ /
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		/ /
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione; Il ritardo è stato causato dall’attesa del parere della Soprintendenza pervenuto in data 16/02/2015.		23/12/2014 26/02/2015 62 gg.
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		26/02/2015 03/03/2015 5 gg
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		11/03/2015 17/03/2015 6 gg
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		01/09/2015 07/09/2015 6 gg

16	Lavori di efficientamento energetico dell’edificio sede dell’Amministrazione Comunale – Importo progetto € 52.800,00	
Stato	Fin. Fondi Comunali	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
		DATE
		GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		02/09/2015 04/09/2015 2
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		07/09/2015 07/09/2015 0



Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo ³		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00	03/11/2015 11/11/2015	8
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.	14/11/2015 17/11/2015	3

B) SERVIZIO MANUTENZIONI

B.1	Obiettivo	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			Si	No	parz	
1	Lavori di adeguamento impianto termico ed elettrico dell'edificio comunale adibito a Micronido in Loc. Anello. Importo progetto € 3.538,00 Affidamento diretto di lavori < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di aprile 2015 in modo da poter richiedere il Certificato di Agibilità il più presto possibile.	0,2				
R	Preventivo pervenuto il 26/01/2015 – Affidamento dei lavori avvenuto il 17/02/2015 – 22 giorni. Aggiudicazione definitiva effettuata con determinazione dirigenziale n. 155 del 17/02/2015.					
2	Lavori urgenti di riparazione manto di copertura, danneggiato dagli eventi meteorologici del 4, 5 e 6 marzo 2015, presso il Palazzo Scolastico di Via Cavalieri. Importo progetto € 1.098,00 Affidamento diretto di lavori < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di aprile 2015.	0,1				
R	Preventivo pervenuto il 26/03/2015 – Affidamento dei lavori avvenuto il 27/03/2015 – 01 giorni. Aggiudicazione definitiva effettuata con determinazione dirigenziale n. 339 del 27/03/2015.					
3	Lavori di messa in sicurezza e rimozione degli alberi caduti sulle abitazioni in Località Bocca di Valle, in conseguenza degli eventi meteorologici del 4, 5 e 6 marzo 2015. Importo progetto € 4.880,00 Affidamento diretto di lavori < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,3				

³ Solo successivamente alla comunicazione di avvenuto finanziamento, pervenuta in data 03/11/2015



	Aggiudicazione definitiva entro il mese di aprile 2015.				
R	Preventivo pervenuto il 26/03/2015 – Affidamento dei lavori avvenuto il 30/04/2015 – 35 giorni – attesa per le messa a disposizione di fondi. Aggiudicazione definitiva effettuata con determinazione dirigenziale n. 467 del 30/04/2015.				
4	Lavori di sistemazione urbana nella Contrada di Colle Luna. Importo progetto € 3.970,00 Affidamento diretto di lavori < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di maggio 2015.	0,2			
R	Preventivo pervenuto il 11/05/2015 – Affidamento dei lavori avvenuto il 21/05/2015 – 10 giorni. Aggiudicazione definitiva effettuata con determinazione dirigenziale n. 561 del 21/05/2015.				
5	Lavori di Adeguamento della centrale termica a servizio del 1° e 2° corpo di fabbrica dell'edificio comunale. Importo progetto € 9.000,00 Affidamento diretto di lavori < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di ottobre 2015 – prima della riaccensione degli impianti.	1,0			
R	Preventivo pervenuto il 18/06/2015 – Affidamento dei lavori avvenuto il 07/07/2015 – 19 giorni. Aggiudicazione definitiva effettuata con determinazione dirigenziale n. 711 del 07/07/2016.				
6	Lavori urgenti di messa in sicurezza del Cimitero di Villa san Vincenzo – Attraversamento stradale. Importo progetto € 6.980,00 Affidamento diretto di lavori < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di dicembre 2015.	0,4			
R	Preventivo pervenuto il 18/11/2015 – Affidamento dei lavori avvenuto il 20/11/2015 – 02 giorni. Aggiudicazione definitiva effettuata con determinazione dirigenziale n. 1166 del 20/11/2015.				
7	Lavori di riparazione della colonna di scarico a servizio dei bagni posti al piano secondo dell'edificio comunale. Importo progetto € 5.000,00 Affidamento diretto di lavori < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di dicembre 2015.	0,3			
R	Lavori non effettuati per mancanza di messa a disposizione fondi.				
8	Adeguamento alle norme di prevenzione incendio dell'Asilo Nido Comunale. Importo progetto € 9.719,00 Affidamento diretto di lavori < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,5			



	Aggiudicazione definitiva verrà eseguita nel rispetto dei tempi stabiliti dall'eventuale legge di finanziamento regionale.				
R	Lavori non effettuati per mancanza finanziamento regionale.				
9	Fornitura Cloruro di sodio per uso stradale – tramite MEPA. Importo fornitura € 5.000,00 circa. Aggiudicazione definitiva entro il mese di marzo 2015 in modo da ricostituire le scorte di magazzino.	0,3			
R	Aggiudicazione definitiva effettuata con determinazione dirigenziale n. 204 del 02/03/2015 - Importo di € 5.099,60 IVA compresa.				
10	Fornitura asfalto a freddo in sacchi per manutenzione strade comunali - tramite MEPA. Importo fornitura € 2.000,00 circa. Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di aprile 2015 in modo da poter iniziare nella stagione calda i lavori di manutenzione delle strade.	0,1			
R	Acquisto effettuato tramite Ordinativo di Acquisto diretto (OdA) sul MEPA in data 16/02/2015. Aggiudicazione definitiva effettuata con determinazione dirigenziale n. 154 del 17/02/2015.				
11	Fornitura Materiale arido di cava per manutenzione strade comunali - tramite MEPA. Importo fornitura € 2.000,00 circa. Aggiudicazione definitiva entro il mese di aprile 2015 in modo da poter iniziare nella stagione calda i lavori di manutenzione delle strade.	0,1			
R	Acquisto effettuato tramite Ordinativo di Acquisto diretto (OdA) sul MEPA in data 30/04/2015. Aggiudicazione definitiva effettuata con determinazione dirigenziale n. 470 del 30/04/2015.				
12	Fornitura di Materiale vario ed attrezzature occorrente per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici comunali - tramite MEPA. Importo fornitura € 2.400,00 circa. Aggiudicazione definitiva entro il mese di giugno 2015.	0,2			
R	Acquisto effettuato tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA in data 23/04/2015. Aggiudicazione definitiva effettuata con determinazione dirigenziale n. 469 del 30/04/2015.				
13	Fornitura di attrezzature e materiale vario da ferramenta occorrenti per la manutenzione ordinaria delle strutture comunali - tramite MEPA. Importo fornitura € 2.400,00 circa. Aggiudicazione definitiva entro il mese di giugno 2015.	0,2			
R	Acquisto effettuato tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA in data 04/05/2015. Aggiudicazione definitiva effettuata con determinazione dirigenziale n. 492 del 06/05/2015.				
14	Fornitura Materiale vario per allestimento seggi elettorali - Elezioni regionali, comunali del 31	0,2			



	maggio 2015 - tramite MEPA. Importo fornitura € 2.000,00 circa. Aggiudicazione definitiva entro il mese di maggio 2015.					
R	Acquisto effettuato tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA in data 21/05/2015. Aggiudicazione definitiva effettuata con determinazione dirigenziale n. 568 del 22/05/2015.					
15	Servizio di monitoraggio del movimento franoso presso la strada comunale Comino/Attanasio, attraverso l'allestimento di un inclinometro. Importo servizio € 2.770,03. Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di maggio 2015 in modo da continuare a monitorare la situazione anche nella seconda metà dell'anno.	0,2				
R	Preventivo pervenuto il 06/05/2015 – Affidamento dei lavori avvenuto il 12/05/2015 – 06 giorni. Aggiudicazione definitiva effettuata con determinazione dirigenziale n. 527 del 12/05/2015.					
16	Servizio di rilievo topografico del movimento franoso presso la strada comunale Comino/Attanasio, attraverso letture degli spostamenti orizzontali. Importo servizio € 900,00. Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di marzo 2015 in modo da monitorare la situazione in contemporanea con gli spostamenti inclinometrici.	0,1				
R	Preventivo pervenuto il 10/03/2015 – Affidamento dei lavori avvenuto il 11/03/2015 – 01 giorni. Aggiudicazione definitiva effettuata con determinazione dirigenziale n. 269 del 11/03/2015.					
17	Servizio di Redazione Attestato di Certificazione Energetica dell'edificio comunale adibito a Micronido in Loc. Anello. Importo servizio € 200,00 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di aprile 2015 in modo da poter richiedere il Certificato di Agibilità il più presto possibile.	0,1				
R	Preventivo pervenuto il 31/03/2015 – Affidamento dei lavori avvenuto il 01/04/2015 – 01 giorni. Aggiudicazione definitiva effettuata con determinazione dirigenziale n. 361 del 01/04/2015.					
18	Servizio di Manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso del campo di calcio del capoluogo e custodia della struttura - anno 2015 - tramite MEPA. Importo servizio € 20.000,00 Aggiudicazione definitiva entro il mese di giugno 2015.	1,0				



R	Gara effettuata tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA in data 26/05/2015. Aggiudicazione definitiva effettuata con determinazione dirigenziale n. 610 del 05/06/2015.				
19	Servizio Nolo di n. 3 bagni chimici da posizionare c/o località Turistica di Piana delle Mele - tramite MEPA. Importo servizio € 1.037,00 Aggiudicazione definitiva entro il mese di giugno 2015, prima della stagione estiva.	0,1			
R	Servizio affidato tramite Ordinatoivo di Acquisto diretto (OdA) sul MEPA in data 25/06/2015. Aggiudicazione definitiva effettuata con determinazione dirigenziale n. 673 del 25/06/2015.				
20	Servizio di frazionamento ed accatastamento del depuratore comunale in Loc. Vallo. Importo servizio € 1.141,92 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di luglio 2015	0,1			
R	Preventivo pervenuto il 13/07/2015 – Affidamento dei lavori avvenuto il 22/07/2015 – 09 giorni. Aggiudicazione definitiva effettuata con determinazione dirigenziale n. 760 del 22/07/2015.				

C) ESPROPRI

n.	Obiettivo	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			Si	No	parz	
1	Interventi mirati a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico degli svincoli di collegamento tra strade comunali e strade di interesse regionale.					
R	Procedimento espropriativo avviato nel 2014. Nel giugno 2015 sono state acquisite le dichiarazioni di cessione volontaria da parte delle ditte espropriate e successivamente ci si è immessi nel possesso dei beni.					
2	Lavori di straordinaria manutenzione da eseguire sulla Piazza di Madonna delle Grazie e sistemazione aree pubbliche nelle contrade.					
R	Procedimento espropriativo avviato nel 2014. Il progetto esecutivo è stato approvato in data 21/01/2015. A settembre 2015, in seguito a mancato accordo con uno degli espropriati, è stato necessario eseguire l'occupazione di un ulteriore appezzamento di terreno per assoggettarlo a servitù, in seguito alla necessità di realizzare lo scarico delle acque bianche della Piazzetta in Loc. Melone. Dopodiché ci si è immessi nel possesso dei beni necessari e sono iniziati i lavori.					

**D) SERVIZIO VIABILITÀ - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RETI E MANUTENZIONI**

n.	Obiettivi	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			Si	No	parz	
1	Predisporre e gestire il PIANO NEVE COMUNALE e garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la pronta ripulitura delle strade in caso di precipitazioni nevose.	1,0				
R	Il Piano Neve 2015 è stato regolarmente predisposto, attivato diverse volte nell'anno ed è stato svolto, in parte dagli operai comunali ed in parte da con ditte esterne.					
2	Predisporre il "Rapporto 2016-2017 sulle manutenzioni stradali e sulla rete di Pubblica Illuminazione"	0,2				
R	L'ufficio ha predisposto gli schemi di "Segnalazione Per La Redazione Rapporto Sullo Stato Di Emergenza Della Città" - STRADE e PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ha raccolto le segnalazioni, ha dato informazioni, ha trasmesso il tutto alla Giunta Comunale ed ha predisposto la proposta di giunta "Adozione dei criteri per la realizzazione di interventi di manutenzione stradale e manutenzione e realizzazione di impianti di la pubblica illuminazione".					
3	Mantenere l'attuale stato di efficienza della rete viaria, eseguendo i lavori di ordinaria manutenzione ove necessitano. Utilizzare il MEPA per l'acquisto di prodotti necessari alla manutenzione ordinaria (es. asfalto a freddo).	0,5				
R	Gli operai comunali hanno effettuato diverse centinaia di interventi sulle strade comunali tra i quali: la manutenzione della segnaletica; la riparazione delle buche e di tratti di strada; le attività con decespugliatore; ecc.					
4	Gestire le segnalazioni per la manutenzione ordinaria della P.I. (es. cambio lampade) tramite gli uffici deputati e gli operai comunali. Utilizzare il MEPA per l'acquisto di prodotti necessari alla manutenzione ordinaria (es. lampadine).	1,0				
R	Numero segnalazioni gestite dall'Ufficio - circa n. 70 – oltre quelle trasmesse direttamente all'elettricista comunale. Le lampade a vapori di sodio per manutenzione ordinaria Pubblica Illuminazione sono state acquistate tramite MEPA, con determinazioni n. 995 del 16/10/2015, n. 1193 del 26/11/2015 e n. 1368 del 30/12/2015.					
5	Fornire tramite il personale dell'ente adeguata assistenza alle manifestazioni estive attraverso l'esecuzione dei servizi e/o lavori quali montaggio e smontaggio palchi, allestimento piazze con sedie e allaccio servizi etc.	0,5				
R	Con Piano di Lavoro – assistenza alle manifestazioni estive – il personale operaio ha assicurato l'assistenza tecnica e logistica per gli spettacoli musicali e teatrali, nonché il posizionamento di transenne e segnaletica stradale verticale, la pulizia di fontane e vasche per gli spettacoli svoltisi a Largo Garibaldi o alla Villa comunale, il montaggio e lo smontaggio del palco, l'installazione e rimozione di quadri elettrici e quanto altro, all'ultimo momento, necessario e					



	non programmabile per la riuscita in sicurezza delle manifestazioni medesime.				
6	Manutenzione straordinaria del Canile Comunale in amministrazione diretta.				
R	L'appalto è stato eseguito nell'anno 2015 dagli operai Comunali, secondo le indicazioni del Servizio Veterinario della ASL, con il materiale acquistato dall'Ufficio.	0,2			
7	Rifacimento tratto di rete fognante nei pressi del muro di contenimento del Campo di Calcio del Capoluogo in amministrazione diretta				
R	L'appalto è stato eseguito nell'anno 2015 dagli operai Comunali con il materiale acquistato dall'Ufficio.	0,2			

E) CIMITERO

n.	Obiettivi	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			Si	No	parz	
1	Istruzione delle pratiche relative alle concessioni di aree ed altre tipologie di sepolture comprese le sopraelevazioni – ISTRUIRE ALMENO 30 PRATICHE	0,5				
R	Sono state istruite n. 48 pratiche					
2	Istruzione delle pratiche relative rinnovo concessioni scadute – ISTRUIRE ALMENO 40 PRATICHE	0,7				
R	Sono state istruite n. 73 pratiche					
3	Autorizzazioni per estumulazioni ordinarie e straordinarie provvedendo, per ognuna di esse, se del caso, ai relativi sopralluoghi ISTRUIRE ALMENO 20 PRATICHE	0,2				
R	Sono state istruite n. 31 pratiche					
4	Inserimento ed aggiornamento del sistema informatico, comprese le concessioni di vecchia data – INSERIRE ALMENO 70 PRATICHE	0,1				
R	Sono state inserite e/o aggiornate n. 121 sepolture					
5	Autorizzazioni all'esecuzione dei lavori all'interno dei cimiteri comunali - ISTRUIRE ALMENO 15 PRATICHE	0,2				
R	Sono state istruite n. 20 pratiche					
6	Assistenza ai funerali anche in orario diverso da quello della normale attività lavorativa, individuazione e indicazione della sepoltura, aggiornamento dei registri di sepoltura.	0,3				
R	Il servizio è stato coperto dagli operai comunali durante il normale orario di lavoro. L'assistenza fuori dal normale orario di lavoro è stata effettuata col "Piano di Lavoro - Assistenza ai funerali".					



F) USI CIVICI

n.	Obiettivi	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			Si	No	parz	
1	Aver istruito almeno 25 pratiche	1,0				
R	Sono state istruite n. 53 pratiche					
2	Aver registrato, trascritto e volturato almeno 8 pratiche di legittimazione	1,0				
R	Sono state istruite n. 19 pratiche					
3	Aver rogato, registrato, trascritto e volturato almeno 5 pratiche di alienazione / sclassificazione	0,5				
R	Sono state istruite n. 10 pratiche					