

**SETTORE III**

**Lavori Pubblici - Espropriazioni - Manutenzioni - Demanio e Patrimonio – Servizi Cimiteriali – Usi Civici**

**Responsabile: Geom. Camillo Colagreco**

**Relazione sugli Obiettivi PEG Anno 2012**

## PARTE I - Obiettivi Strategici e di Sviluppo

<b>n.1</b>	<b>Obiettivo: riduzione dei tempi medi di attesa</b>	<b>Valenza strategica dell'obiettivo</b>	10														
<b>Descrizione sintetica:</b> aggiornamento elenco procedimenti e gestione degli stessi con procedura informatica ai fini di un diretto controllo e monitoraggio tempistica.																	
<b>Programma</b>		<b>INNOVAZIONE PA</b>															
Nr	Descrizione attività	Tempistica programmata/Realizzata												Indicatori			
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Consuntivante: Aver espletato l'attività programmata		Temporale: Aver rispettato i tempi prefissati	
														Si	No	Si	no
1	Aggiornare l'elenco dei procedimenti con indicazione per ciascuno di essi del relativo responsabile e del termine finale per l'adempimento.												X	si		si	
R	<b>Aggiornamento è stato effettuato e trasmesso in data 10.12.2012 al Segretario</b>												X				
2	Formare il personale del settore sull'uso della procedura informatica											X	X	si		si	
R	<b>il personale è stato istruito nonostante le problematiche emerse durante l'uso della procedura informatica.</b>											X	X				
3	Monitorare la tempistica											X	X	si		di	
R	<b>Il monitoraggio è stato effettuato</b>											X	X				
5	Pubblicare dati su sito internet												X				
R	<b>Con deliberazione di G.C. n. 214 del 31.12.2012 sono stati aggiornati i procedimenti di tutti i Settori e successivamente pubblicati a cura del segretario sul sito</b>						X	X	X	X	X	X	X				

<b>n.2</b>	<b>Obiettivo: de materializzazione documenti</b>											<b>Valenza strategica dell'obiettivo Peso ponderale attribuito dalla giunta</b>		10					
<b>Descrizione sintetica:</b> implementazione del decentramento agli uffici della protocollazione in partenza sia essa interna che inviata esclusivamente via fax ovvero per posta elettronica dalle postazione informatiche collegate al sistema operativo. Snellimento attività e procedimenti con riduzione del cartaceo e abbattimento dei relativi costi di spedizione; adeguamento alle procedure in uso ai Consolati; Protocollo diffusione della P.E.C.																			
<b>Rif. Obiettivo strategico</b>				<b>Innovazione P.A.</b>															
Nr	<b>Descrizione attività</b>			<b>Tempistica programmata/Realizzata</b>										<b>Indicatori</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Descrizione attività</b>			Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Consuntivante: Aver espletato l'attività programmata		Temporale: Aver rispettato i tempi prefissati	
<b>1</b>	Protocollazione da parte di tutti gli operatori												<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	si		si	
<b>R</b>	Tutti gli operatori hanno attivato il servizio di protocollazione												<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				
Indicatori misurabili															RISULTATI CONSEGUITI				
Nr.	Denominazione	Unità di misura			Risultato atteso					n. posta inviata/n prot. dal mittente		%							
1	Numerico	Posta inviata/posta protocollata dal mittente			40%					477/308		64,57%							
2		Tot. Raccomandate spedite/PEC			50%					204/22 pec		9,73%							

<b>n.3</b>	<b>Obiettivo:</b> OPERAZIONE TRASPARENZA	<b>Valenza strategica dell'obiettivo Peso ponderale attribuito dalla giunta</b>											10		
<b>Descrizione sintetica:</b> in esecuzione a quanto previsto nel programma triennale della trasparenza si pone l'obiettivo strategico di implementare il Sito istituzionale dell'ente con la descrizione dei servizi offerti e la pubblicazione della relativa modulistica al fine di facilitare i rapporti Amministrazione cittadino e rendere trasparente l'azione dell'Ente.															
<b>Rif. Obiettivo strategico</b>		<b>Innovazione P.A.</b>													
<b>Descrizione attività</b>		<b>Tempistica programmata/Realizzata</b>											<b>Indicatori</b>		
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Consuntivante: Aver espletato l'attività programmata	Temporale: Aver rispettato i tempi prefissati
<b>1</b>	Descrizione dei servizi: usi civici e cimiteriali in termini di descrizione delle attività espletate dal settore - iter procedurale e Modulistica per l'accesso ai servizi con elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi													Si	si
<b>R</b>	<b>Gli inserimenti dei dati sono stati completati con la nuova modulistica relativa ai Servizi Cimiteriali ed Usi Civici.</b>			X											
<b>2</b>	Tenere costantemente aggiornato il sito web con le altre pubblicazioni obbligatorie di quelle relative ai servizi offerti dal settore –									X	X	X	X	Si	si
<b>R</b>	Le pubblicazioni relative ad incarichi e consulenze sono state inserite dal mese di settembre 2012. Per gli appalti aggiudicati, invece, già dal 2011 l'Ufficio LL.PP. provvedeva alle pubblicazioni, ai sensi della normativa sugli appalti pubblici. Per gli appalti di importo inferiore ad € 40.000 sono stati pubblicati elenchi mensili degli affidamenti effettuati, come si evince dal Sito Internet istituzionale.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
<b>3</b>	redazione e trasmissione report mensili al Segretario generale – responsabile della trasparenza									X	X	X	X	Si	si
<b>R</b>	I report mensili per il Segretario Generale sono stati compilati a partire dal mese di settembre 2012, e trasmessi per la prima volta il 09/11/2012 (Report set-ott) e successivamente con cadenza mensile.									X	X	X	X		

<b>n. 4. Obiettivo: Miglioramento standard di qualità dei servizi erogato</b>		<b>Valenza strategica dell'obiettivo</b>	<b>20</b>	
<b>Rif. Obiettivo strategico n.2bis</b>		<b>Riqualificazione del territorio comunale</b>		
<b>Descrizione sintetica:</b> Uno temi strategici dell'amministrazione comunale resta al cura e valorizzazione del territorio attraverso la manutenzione del patrimonio demaniale e patrimoniale e quindi scuole, impianti sportivi, strade etc., la realizzazione di nuove infrastrutture. Le priorità di intervento tenuto conto delle risorse disponibili e della capacità di indebitamento dell'ente sono state tradotte nel programma triennale dei lavori pubblici approvato contestualmente al bilancio di previsione 2012 e bilancio triennale. È importante al fine di dare risposte in tempi concreti alla popolazione amministrata realizzare il programma in tempi più rapidi possibili tenendo conto delle risorse umane a disposizione				
<b>Programma</b>				
<b>Obiettivo</b>		Gestire in tempi brevi le fasi di realizzazione delle opere pubbliche inserite nel programma triennale dei lavori pubblici		
<b>Indicatori misurabili</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>peso</b>
1	Fisico / tecnico	consuntivante	Aver espletato per ciascuna opera inserita nel programma annuale le fasi procedurali necessarie per la realizzazione delle opere	70%
2	Temporale	Nn giorni	Affidamento incarico: 50 gg da ricevimento curricula >€20.000,00	30%
			Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati;	
			Approvazione definitivo: 35gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;	
			Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;	
			avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo	
			Aggiudicazione definitiva: 25 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia	

### Elenco opere inserite nel Programma OO.PP.

**Nel PEG sono state inserite solo le opere quelle per le quali, alla data di approvazione dello stesso, era definita la copertura finanziaria**

n.o.	<b>Denominazione</b> : Lavori di ampliamento struttura sportiva in Loc, Comino – Progetto di completamento €26749,69	<b>Rif. programma OOPP 2011</b>
1	Stato: LAVORI chiusi nel 2012	20
<b>RISULTATO ATTESO</b>		<b>RISULTATO CONSEGUITO</b>
		<b>DATE</b>
		<b>GG</b>
	Affidamento incarico: 60 gg da ricevimento curricula >€20.000,00	
	Approvazione preliminare: 40 gg dal deposito elaborati;	27/06/2011 – 18/07/2011
	Approvazione definitivo : 50 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;	15/09/2011 - 15/11/2011
	Approvazione esecutivo: 50 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;	
	Avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo	15/11/2011 -07/02/2012
	Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia	23/02/2012 – 05/04/2012

n.o.	<b>Denominazione</b> : Lavori di costruzione di due batteria di loculi, muro di contenimento e completamento della pavimentazione nel cimitero del Capoluogo –	<b>Rif.progr OOPP 2011</b>
2	Stato: LAVORI chiusi 2012	19
<b>RISULTATO ATTESO</b>		<b>RISULTATO CONSEGUITO</b>
		<b>DATE</b>
		<b>GG</b>
	Affidamento incarico: 60 gg da ricevimento curricula >€20.000,00	
	Approvazione preliminare: 40 gg dal deposito elaborati;	25/09/2010 - 28/10/2010
	Approvazione definitivo: 50 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;	
	Approvazione esecutivo: 50 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;	02/08/2011 - 17/11/2011
	Avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo	17/11/2011 – 17/01/2012

Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia	23/02/2012 -05/04/2012	40
--	------------------------	----

n.o.	<b>Denominazione : Lavori di manutenzione e sistemazione dell'area denominata Orto Santoleri - IMPORTO € 360.000,00</b>	<b>Rif. programma OOPP 2012</b>
<b>3</b>	Stato: L'amministrazione ha ritenuto di finanziare l'opera con le risorse del PIT ambito Chieti il cui bando, preannunciato già dalla primavera, è uscito solo a fine anno. Pertanto l'intervento è stato inserito nel progetto definitivo approvato con deliberazione GC in data 20/01/2012, n. 16 e in data 25/01/2012 sono stati richiesti i relativi finanziamenti. Il provvedimento di concessione definitiva del finanziamento è pervenuto in data 19/07/2012. Con determinazione 12/09/2012, n. 1164 i servizi tecnici relativi alla progettazione esecutiva e alla direzione lavori sono stati affidati all'Ing. Alimonti Angelo di Guardiagrele e all'Arch. Palmerio Stefano di Guardiagrele. Con determinazione 19/12/2012, n. 1607 è stato approvato il progetto esecutivo	
<b>RISULTATO ATTESO</b>		<b>RISULTATO CONSEGUITO</b>
		<b>DATE</b>
		<b>GG.</b>
Affidamento incarico: 50 gg da ricevimento curricula >€20.000,00	18/07/2012 <sup>1</sup> – 12/09/2012	56
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati	02/01/2012 - 12/01/2012	10
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;	17/01/2012 - 20/01/2012	3
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;	19/11/2012 – 19/12/2012	30
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 25 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		

<b>4</b>	<b>Lavori di adeguamento e messa in sicurezza accessi stradali IMPORTO € 450.000,00</b>	
Stato	A seguito di numerosi tentativi di componimento bonario della controversia, con deliberazione GC 06/10/2011, n.130 l'amministrazione ha fornito al settore indirizzi gestionali e conseguentemente in data 06/12/2011, n. 1551 si è proceduto a revocare l'incarico. Con determinazione 30/08/2012, n. 1090 è stato conferito un nuovo incarico per la progettazione e la D.LL. In data 31/10/2012 è stato richiesto all'ANAS S.p.A. il parere di competenza per l'esecuzione di alcuni lavori lungo la s.s. 81	
<b>RISULTATO ATTESO</b>		<b>RISULTATO CONSEGUITO</b>
		<b>DATE</b>
		<b>GG</b>
Affidamento incarico: 50 gg da ricevimento curricula >€20.000,00	03/08/2012 – 30/08/2012	27
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		

<sup>1</sup> N.B. In data 18/07/2012, Prot. 15025 sono stati **richiesti** i preventivi per l'affidamento dei servizi tecnici. Successivamente, stante il limite imposto dal bando di finanziamento per l'importo delle spese tecniche (12% dell'importo dei lavori), si è concordato di corrispondere ai professionisti una somma non superiore alla predetta percentuale, ipotesi, questa, molto conveniente per l'Ente

5 Lavori di rifacimento del Largo Garibaldi IMPORTO € 360.000,00			
Stato	L'amministrazione ha ritenuto di accorpate gli interventi in un unico progetto e finanziare l'opera con le risorse del PIT ambito Chieti il cui bando, preannunciato già dalla primavera, è uscito solo a fine anno. Pertanto l'intervento è stato inserito nel progetto definitivo approvato con deliberazione GC in data 20/01/2012, n. 14 e in data 25/01/2012 sono stati richiesti i relativi finanziamenti. Con determinazione 12/09/2012, n.1165 i servizi tecnici relativi alla progettazione esecutiva e alla direzione lavori sono stati affidati all'Arch. Di Prinzi Mario di Casoli e al Geom. Picciani Massimo di S. Martino sulla Marrucina Per problematiche connesse alla tipologia di impianti di pubblica illuminazione, i progettisti, al fine di concordare con l'Amministrazione le modalità realizzative più appropriate, hanno richiesto una proroga di mesi due per la presentazione del progetto esecutivo		
<b>RISULTATO ATTESO</b>		<b>RISULTATO CONSEGUITO</b>	
		<b>DATE</b>	<b>GG</b>
	Affidamento incarico: 50 gg da ricevimento curricula >€20.000,00	24/08/2012 <sup>2</sup> - 12/09/2012	50
	Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati	02/01/2012-12/01/2012	10
	Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;	17/01/2012 - 20/01/2012	3

6 Lavori di realizzazione impianto fotovoltaico IMPORTO € 4.000.000,00	
Stato	È stata eseguita la verifica dei siti proposti al gruppo di progettazione e questo ne ha ritenuto idonei tre. Nel frattempo è entrato in vigore il nuovo "conto energia" che ha previsto meno incentivi per la costruzione di impianti aventi potenza superiore a 1 MGWp ; conseguentemente, l'Amministrazione ha deciso di prendere in considerazione altre soluzioni e, tra queste, la costruzione di impianti di potenza non superiore a 250 KWp. In ragione di tanto e dell'ulteriore considerazione che il Comune di Guardiagrele, nell'ambito del progetto ELENA finanziato dalla BEI per 60 MLN di euro, otterrà contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici, l' amministrazione ha dato per le vie brevi, indirizzi di sospensione dell' intervento inserito nella programmazione 2011.

7 Lavori di straordinaria manutenzione da eseguirsi sulla piazza di Madonna della Grazie e sistemazione aree pubbliche nelle contrade IMPORTO € 179.133,28			
Stato	Con determinazione 15/05/2012, n. 631 è stato affidato l'incarico per la progettazione preliminare e definitiva dell'intervento. Per problematiche connesse all'ottenimento del nulla osta per lavori da effettuare in area tratturale, la progettazione è sospesa e si stanno individuando altre aree di intervento		
<b>RISULTATO ATTESO</b>		<b>RISULTATO CONSEGUITO</b>	
		<b>DATE</b>	<b>GG</b>
	Affidamento incarico: 50 gg da ricevimento curricula >€20.000,00	17/04/2012 – 15/05/2012	28
	Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
	Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a		

<sup>2</sup> In data 24/07/2012, Prot. 15641/2 sono stati **richiesti** i preventivi per l'affidamento dei servizi tecnici . Successivamente, stante il limite imposto dal bando di finanziamento per l'importo delle spese tecniche (12% dell'importo dei lavori), si è concordato di corrispondere ai professionisti una somma non superiore alla predetta percentuale, ipotesi, questa, molto conveniente per l'Ente.



cura di altri Enti;

8 Lavori di ristrutturazione edifici centro di eccellenza dell'artigianato IMPORTO € 280.000,00		
Stato	L'amministrazione ha ritenuto di finanziare l'opera con le risorse del PIT ambito Chieti il cui bando, preannunciato già dalla primavera, è uscito solo a fine anno. Pertanto l'intervento è stato inserito nel progetto definitivo approvato con deliberazione GC in data 20/01/2012, n. 13 e in data 25/01/2012 sono stati richiesti i relativi finanziamenti. Con provvedimento n. 2 del 02/07/2012, notificato in data 04/07/2012, è stato definitivamente assentito, al Comune di Guardiagrele, un contributo di € 196.000,00 per i lavori in argomento. Con determinazione 12/09/2012, n. 1167 i servizi tecnici relativi alla progettazione esecutiva e alla direzione lavori sono stati affidati all'Ing. Marchesini Eugenio di Guardiagrele e all'Ing. Gianni Primavera di Guardiagrele Con determinazione 19/12/2012, n. 1608 è stato approvato il progetto esecutivo ed in pari data indetta procedura per l'affidamento dei lavori	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
		DATE GG
	Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati	02/01/2012 – 12/01/2012 10
	Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;	17/01/2012 – 20/01/2012 3
	Affidamento incarico <b>esecutivo</b> : 50 gg da ricevimento curricula >€20.000,00	27/07/2012 <sup>3</sup> – 12/09/2012 47
	Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;	26/11/2012 – 19/12/2012 23
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo	

9 Realizzazione di un parcheggio multipiano a servizio del Centro Storico in Via Orientale IMPORTO € 5.300.000,00	
Stato	Nel Programma delle opere pubbliche si è previsto di finanziare l'opera con finanzia di progetto. Non si è potuto procedere all'avvio del relativo procedimento in quanto solo con determinazione in data 05/10/2012, n. 1254 sono state definite le operazioni di collaudo dei lavori relativi alla costruzione di un terza paratia di contenimento dell'area interessata. Inoltre, è stato richiesto un preventivo per effettuare uno studio di compatibilità idrogeologica della strutture da realizzare.

<sup>3</sup> In data 27/07/2012, Prot. 15982 sono stati **richiesti** i preventivi per l'affidamento dei servizi tecnici . Successivamente, stante il limite imposto dal bando di finanziamento per l'importo delle spese tecniche (12% dell'importo dei lavori), si è concordato di corrispondere ai professionisti una somma non superiore alla predetta percentuale, ipotesi, questa, molto conveniente per l'Ente.

10		Realizzazione museo civico IMPORTO € 280.475,49	
Stato	L'amministrazione ha ritenuto di finanziare l'opera con le risorse del PIT ambito Chieti il cui bando, preannunciato già dalla primavera, è uscito solo a fine anno. Pertanto l'intervento è stato inserito nel progetto definitivo approvato con deliberazione GC in data 20/01/2012, n. 13 e in data 25/01/2012 sono stati richiesti i relativi finanziamenti. Con determinazione 12/09/2012, n. 1166 i servizi tecnici relativi alla progettazione esecutiva e alla direzione lavori sono stati affidati all'Arch. Primavera Romina di Guardiagrele e all'Arch. Martino Giuseppe di Rapino Con determinazione 19/12/2012, n. 1609 è stato approvato il progetto esecutivo ed in pari data indetta procedura per l'affidamento dei lavori		
		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
	RISULTATO ATTESO		
	Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati;	02/01/2012 – 12/01/2012	10
	Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;	17/01/2012 – 20/01/2012	3
	Affidamento incarico progetto esecutivo : 50 gg da ricevimento curricula >€20.000,00	27/07/2012 <sup>4</sup> – 12/09/2012	47
	Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;	23/11/2012 - 19/12/2012	26
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		

11		Lavori di realizzazione struttura sportiva polivalente in Loc. Anello IMPORTO € 3.000.000,00	
Stato	In data 14/11/2012 la Regione ha pubblicato un avviso finalizzato alla promozione della competitività turistica del territorio favorendo la qualificazione ricettiva e lo sviluppo delle reti di eccellenza per l'integrazione delle attività e dei servizi intendendo <b>sostenere eventi sportivi</b> di rilevanza extra regionale - l'importo progettuale è stato contenuto nelle somme indicate dagli amministratori in max €700.000,00		
		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
	RISULTATO ATTESO		
	Affidamento incarico: 50 gg da ricevimento curricula >€20.000,00	12/12/2012 - 13/12/2012	1
	Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati;	13/12/2012 – 13/12/2012	0
	Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		

<sup>4</sup> NOTA In data 27/07/2012, Prot. 15980 sono stati **richiesti** i preventivi per l'affidamento dei servizi tecnici . Successivamente, stante il limite imposto dal bando di finanziamento per l'importo delle spese tecniche (12% dell'importo dei lavori), si è concordato di corrispondere ai professionisti una somma non superiore alla predetta percentuale, ipotesi, questa, molto conveniente per l'Ente

## RIEPILOGO GENERALE

RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO											
GRIGLIA RISULTATI		OPERE REALIZZATE											
		N.1	N.2	N.3	N.4	N.5	N.6	N.7	N.8	N.9	N.10	N.11	MEDIA
Affidamento incarico: 50 gg da ricevimento curricula >€20.000,00				56	27	50		28	47		47	1	<b>37</b>
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati;				10		10			10		10	0	<b>8</b>
Approvazione definitivo: 35 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;				3		3			3		3		<b>3</b>
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;				30					23		26		<b>26</b>
avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		50	83										<b>66</b>
Aggiudicazione definitiva: 25 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		40	40										<b>40</b>

## PARTE II - Obiettivi gestionali di miglioramento e/o di mantenimento

### A) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - Opere in corso definizione di importo inferiore ai 100.000,00

<b>1 Lavori di ampliamento della pubblica illuminazione - Importo progetto € 99.000,00</b>		
Stato	<p>In data 16/02/2012, Prot. 3072 è stato richiesto il parere all'ANAS ; detto parere è pervenuto in data 10/12/2012, Prot. 26960.            In data 16/02/2012, Prot. 3071 è stato richiesto il parere alla Soprintendenza; quest'ultima, in data 07/08/2012, fino all'approvazione del Piano Comunale Tratturi, ha comunicato che non avrebbe rilasciato il parere ed ha interrotto i termini per il rilascio            In data 30/03/2012, Prot. 6520 è stata richiesta l'autorizzazione alla Provincia di Chieti; la predetta autorizzazione è pervenuta in data 31/08/2012, Prot. 18750.            Per le suesposte problematiche connesse all'ottenimento del nulla osta in area tratturale, le previsioni progettuali hanno dovuto subire delle modifiche.  <b>In attesa di progetto esecutivo</b></p>	
<b>RISULTATO ATTESO</b>		<b>RISULTATO CONSEGUITO</b>
		<b>DATE</b>
		<b>GG</b>
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione		
avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 25 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		

<b>2 Lavori di straordinaria manutenzione strade comunali diverse - Importo progetto € 90.000,00</b>		
Stato	PROGETTAZIONE INTERNA	
<b>RISULTATO ATTESO</b>		<b>RISULTATO CONSEGUITO</b>
		<b>DATE</b>
		<b>GG</b>
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		27/09/2012 - 11/10/2012
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione		14

<b>B) SERVIZIO MANUTENZIONI - Opere in corso definizione di importo inferiore ai 100.000,00</b>						
n.	Obiettivi/ Risultati	Peso ponderale	Raggiungiment o obiettivo			Peso attribuito
			No	Si	Parz	
1	<b>Appalto verde pubblico - Potatura e taglio alberi</b> - Importo progetto € 9.477,66 Avvio delle procedure di gara entro il mese di gennaio 2012. Aggiudicazione definitiva entro il mese di febbraio 2012, prima della ripresa dell'attività vegetativa. R Avvio delle procedure: determinazione a contrarre n. 48 del 12/01/2012 Aggiudicazione definitiva: determinazione di aggiudicazione n. 261 del 22/02/2012 Appalto chiuso e liquidato - con determinazione n. 794 del 14/06/2012	0,4		x		0,4
2	<b>Taglio alberi ad abbattimento controllato presso il Cimitero Capoluogo</b> - Importo progetto € 2.800,00 - Aggiudicazione definitiva entro il mese di febbraio 2012, prima della ripresa dell'attività vegetativa. R Aggiudicazione definitiva: determinazione di aggiudicazione n. 63 del 16/01/2012 Lavori chiusi e liquidati - con determinazione n. 826 del 21/06/2012 e n. 1513 del 03/12/2012	0,1		x		0,1
3	<b>Lavori di riqualificazione e diffusione del verde in Loc. Piano Venna</b> - Importo progetto € 5.300,00 Entro 45 gg. dall'avvenuto accredito del 50% delle somme finanziate si procederà all'acquisto delle piante e, compatibilmente con le temperature del periodo, alla piantumazione delle stesse da parte degli operai comunali. R Accredito 50% delle somme avvenuto in data 31/12/2012.	0,2		n.r		
4	<b>Piano di diserbo presso la zona industriale di Piano Venna</b> - Importo progetto € 726,00 Aggiudicazione definitiva entro il mese di aprile 2012. Aggiudicazione definitiva: determinazione di aggiudicazione n. 556 del 26/04/2012 R Appalto chiuso e liquidato - con determinazione n. 962 del 26/07/2012	0,1		x		0,1
5	<b>Manutenzione ordinaria e straordinaria del campo di calcio capoluogo e custodia</b> - Importo progetto € 22.575,00 Avvio delle procedure di gara entro il mese di maggio 2012. Aggiudicazione definitiva entro il mese di giugno 2012. R Avvio delle procedure di gara: determinazione a contrarre n. 657 del 18/05/2012 Aggiudicazione definitiva: determinazione di aggiudicazione n. 831 del 25/06/2012. Appalto in corso	1,0		x		1,0



<b>6</b>	<b>Manutenzione straordinaria blocchi di loculi nel cimitero del Capoluogo</b> - Importo progetto € 20.690,00 Ultimazione dei lavori entro il mese di luglio 2012. -Approvazione del C.R.E. entro il mese di dicembre 2012.	<b>1,0</b>			<b>x</b>		<b>1,0</b>
<b>R</b>	Ultimazione dei lavori: Certificato di ultimazione dei lavori del 22/06/2012 - C.R.E. del 28/06/2012 Approvazione del C.R.E.: non effettuata entro dicembre 2012 per contestazione lavori (lastra di marmo danneggiata)						
<b>7</b>	<b>Manutenzione straordinaria del rifugio per cani sito in Loc. San Leonardo</b> - Importo progetto € 24.361,95 Aggiudicazione definitiva entro il mese di giugno 2012. - Ultimazione dei lavori entro il mese di luglio 2012. Approvazione del C.R.E. entro il mese di dicembre 2012.	<b>1,0</b>			<b>x</b>		<b>1,0</b>
<b>R</b>	Aggiudicazione definitiva: determinazione di aggiudicazione n. 376 del 16/03/2012 Ultimazione dei lavori: Certificato di ultimazione dei lavori del 20/07/2012 Approvazione del C.R.E.: determinazione n. 1130 del 06/09/2012						
<b>8</b>	<b>Lavori di sistemazione strade ed aree comunali</b> - Importo progetto € 30.610,19 Aggiudicazione definitiva entro il mese di aprile 2012.	<b>1,0</b>			<b>x</b>		<b>1,0</b>
<b>R</b>	Aggiudicazione definitiva: determinazione di aggiudicazione n. 536 del 26/04/2012 Appalto in corso – progetto di completamento approvato						
<b>9</b>	<b>Riparazione manto copertura e canali di gronda scuola via Cavalieri e casa di riposo</b> - Importo progetto € 7.209,50 - Affidamento dei lavori entro il mese di luglio 2012 – in modo da effettuare i lavori durante la chiusura della scuola.	<b>0,3</b>			<b>x</b>		<b>1,0</b>
<b>R</b>	Affidamento dei lavori: determinazione di aggiudicazione n. 816 del 09/06/2012 Lavori ultimati e liquidati - con determinazione n. 1301 del 12/10/2012 e n. 1511 del 03/12/2012						
<b>10</b>	<b>Lavori di sistemazione locali primo piano edificio comunale utilizzati dal Settore II</b> - Importo progetto € 22.000,00 - Approvazione progetto entro il mese di marzo 2012. Richiesta relativi pareri (Soprintendenza, ecc.) entro il mese di aprile 2012. Affidamento dei lavori mediante procedura negoziata entro il 31.12.2012 - solo qualora il Patto di Stabilità lo permetta.	<b>0,5</b>				<b>x</b>	
<b>R</b>	Approvazione progetto: Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 12/01/2012. Richiesta parere Soprintendenza in data 13/03/2013 – prot. 5162. Nulla osta Soprintendenza pervenuto in data 18/04/2012 – prot. 7920 Affidamento sospeso per mancanza di fondi.						
<b>11</b>	<b>Lavori di manutenzione ordinaria su n. 3 impianti fotovoltaici</b> - Importo progetto € 6.171,00 Attivare la procedura di gara per l'affidamento dei lavori entro giorni 30 dalla messa a disposizione dei fondi necessari.	<b>0,3</b>			<b>n.r.</b>		
<b>R</b>	L'appalto non è stato avviato per mancanza di fondi.						
<b>12</b>	<b>Manutenzione straordinaria coperture cinema Garden e Auditorium in Via A. Cervi</b> - Importo progetto € 28.920,00 - Attivare la procedura di gara per l'affidamento dei lavori entro giorni 30 dalla messa a disposizione dei fondi necessari.	<b>0,5</b>			<b>n.r.</b>		



R	L'appalto non è stato avviato per mancanza di fondi.				
<b>13</b>	<b>Risanamento non struttura Piscina Comunale - Importo progetto € 16.819,00</b> Affidamento dei lavori entro il mese di luglio 2012 – in modo da effettuare gli interventi durante la chiusura delle attività sportive	<b>0,8</b>		<b>x</b>	<b>0,8</b>
R	Affidamento dei lavori: determinazione di aggiudicazione n. 1004 del 30/07/2012 Lavori ultimati e liquidati - con determinazione n. 1665 del 31/12/2012.				
<b>14</b>	<b>Sostituzione rete di recinzione campo polivalente pineta Largo Garibaldi - Importo progetto € 15.000,00</b> Attivare la procedura di gara per l'affidamento dei lavori entro giorni 30 dalla messa a disposizione dei fondi necessari.	<b>0,3</b>		<b>n.r</b>	
R	L'appalto non è stato avviato per mancanza di fondi.				
<b>15</b>	<b>Redazione documenti denuncia impianti di messa a terra Municipio e magazzino operai - Importo progetto € 3.775,20 - Affidare a libero professionista abilitato l'incarico entro il mese di giugno 2012</b>	<b>0,2</b>		<b>x</b>	<b>0,2</b>
R	Affidamento incarico: determinazione di affidamento n. 817 del 19/06/2012				
<b>16</b>	<b>Progettazione cimiteriali in C.A. per Autorizzazione Regionale - Tipologia costruttiva - Importo progetto € 3.523,52 - Affidare a libero professionista abilitato l'incarico entro il mese di giugno 2012</b>	<b>0,2</b>		<b>x</b>	<b>0,2</b>
R	Affidamento incarico: determinazione di affidamento n. 680 del 24/05/2012				
<b>17</b>	<b>Lavori di ampliamento P.I. in loc. diverse - Importo progetto € 4.200,00 - Affidare lavori entro il 2012</b>	<b>0,2</b>		<b>n.r</b>	
R	Progetto non ancora presentato per problematiche relative a nulla osta Enti vari.				

<b>C) Servizio ESPROPRI</b>		<b>Peso ponderale</b>	<b>Raggiungimento obiettivo</b>			<b>Peso attribuito</b>
<b>n.</b>	<b>Obiettivi/ Risultati</b>		<b>No</b>	<b>Si</b>	<b>Parz</b>	
<b>1</b>	Area Artigianale Loc. Melone - completare la procedura con registrazione e trascrizione decreto	<b>0,5</b>		<b>n.r</b>		
R	<i>Procedura espropriativa non completata a causa della mancanza di fondi per gli adempimenti di registrazione e trascrizione, resi disponibili solo al 31/12/2012.</i>					
<b>2</b>	Lavori di realizzazione capannone industriale in Loc. Piano Venna – completamento procedura espropriativa - Atto di cessione volontaria - con registrazione e trascrizione atto.	<b>1,0</b>		<b>x</b>		<b>1,0</b>
R	Procedura espropriativa completata: - Atto di cessione volontaria del 06/03/2012 – REP n. 4/2012 - Registrazione in data 16/03/2012 – Serie IV numero 16 - Trascrizione in data 04/04/2012					

D) SERVIZIO VIABILITÀ - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RETI E MANUTENZIONI						
n.	Obiettivi/ Risultati	Peso ponderale	Raggiungiment o obiettivo			Peso attribuito
			No	Si	Parz	
1	Garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la pronta ripulitura delle strade in caso di precipitazioni nevose					
R	<b>Il Piano neve è stato attivato per tre volte:</b> - nel gennaio 2012 con le prime nevicate dell'anno; - durante l'evento meteorologico eccezionale del mese di Febbraio 2012 per il quale hanno lavorato sia le ditte esterne che gli operai comunali che l'ufficio tecnico per la gestione dell'emergenza; <b>infine, durante le ultime nevicate dell'anno nel mese di dicembre 2012.</b>	1,0		x		1,0
2	Mantenere l'attuale stato di efficienza della rete viaria, eseguendo i lavori di ordinaria manutenzione ove necessitano					
R	<b>Gli operai comunali hanno effettuato circa 350 interventi sulle strade comunali tra i quali: la manutenzione della segnaletica; la riparazione delle buche e di tratti di strada; le attività con decespugliatore; ecc.</b>	0,5		X		0.5
3	Fornire tramite il personale dell'ente adeguata assistenza alle manifestazioni estive attraverso l'esecuzione dei servizi e/o lavori quali montaggio e smontaggio palchi, allestimento piazze con sedie e allaccio servizi etc.					
R	<b>Con Piano di Lavoro – assistenza alle manifestazioni estive – il personale operaio ha assicurato la riparazione guasti urgenti, l'assistenza tecnica e logistica per gli spettacoli musicali e teatrali, nonché il posizionamento di transenne e di segnaletica stradale verticale, la pulizia di fontane e vasche per gli spettacoli svoltisi a Largo Garibaldi o alla Villa comunale, il montaggio e lo smontaggio del palco, l'installazione e rimozione di quadri elettrici e quanto altro all'ultimo momento necessario e non programmabile per la riuscita in sicurezza delle manifestazioni medesime.</b>	0,5		X		0,5



E) CIMITERO		Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
n.	Obiettivi/ Risultati		No	Si	Parz	
1	Istruzione delle pratiche relative alle concessioni di aree ed altre tipologie di sepolture. <b>R L'Ufficio ha istruito n. 18 pratiche</b>	0,5		x		0,5
2	Istruzione delle pratiche relative rinnovo concessioni scadute. <b>R L'Ufficio ha istruito n. 63 pratiche</b>	0,7		x		0,7
3	Autorizzazione alle sopraelevazioni e alle realizzazioni di tombe di famiglia. <b>R L'Ufficio ha istruito n. 26 pratiche</b>	0,5		x		0,5
4	Autorizzazioni per estumulazioni ordinarie e straordinarie provvedendo, per ognuna di esse, se del caso, ai relativi sopralluoghi. <b>R L'Ufficio ha istruito n. 34 autorizzazioni</b>	0,2		x		0,2
5	Inserimento ed aggiornamento del sistema informatico, comprese le concessioni di vecchia data. <b>R Tutte le concessioni le autorizzazioni e i relativi aggiornamenti sono stati inseriti nel sistema informatico HALLEY.</b>	0,1		x		0,1
6	Assistenza ai funerali anche in orario diverso da quello della normale attività lavorativa, individuazione e indicazione della sepoltura, aggiornamento dei registri di sepoltura. <b>R Il servizio è stato coperto dagli operai comunali durante il normale orario di lavoro. L'assistenza fuori è stata effettuata col "Piano di Lavoro - Assistenza ai funerali", con n. 63 interventi.</b>	0,3		x		0,3
7	Raccolta rifiuti urbani provenienti da attività cimiteriali residuanti a seguito di esumazione ed estumulazione ( resti lignei del feretro, simboli religiosi della cassa, stoffe, cuoio, resti NON MORTALI inseriti del cofano) <b>R Il personale operaio, tramite Piani di Lavoro, nelle estumulazioni per raccolta resti e nello sgombero dell'ossario comunale, ha provveduto alla raccolta delle bare, separando zinco, stoffa, legno, ecc, differenziando e riducendo i rifiuti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Separazione materiali quali zinco, legno, stoffa, ferro, ecc;</li> <li>- Riduzione dei singoli materiali;</li> <li>- Raccolta all'interno dei big-bag;</li> <li>- Deposito materiali in loco.</li> </ul> <b>La raccolta rifiuti urbani provenienti dalle suddette attività è stata effettuata successivamente dalla Ditta che gestisce il "Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani".</b>	1		x		1



F) GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE						
n.	Obiettivi/ Risultati	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			No	Si	Parz	
1	Porre in vendita l'immobile comunale sito in Caprafico Piano attualmente destinato a private abitazioni. Occorre predisporre apposita stime e porlo in vendita mediante procedura aperta previo esperimento della prelazione in capo agli attuali occupanti. Pubblicazione del bando entro il 31/12/2012	0,2	x			0
R	Attività non espletata					
2	Porre in vendita le case popolari di V.le Cappuccini Pubblicazione del bando entro il 31/12/2012	0,2	x			0
R	Attività non espletata					

G) USI CIVICI						
n.	Obiettivi / Risultati	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			No	Si	Parz	
1	Aver istruito almeno 50 pratiche	1		x		1
R	<b>Sono state istruite n. 67 pratiche.</b>					
2	Aver rogato, registrato, trascritto e volturato almeno 20 pratiche	1		x		1
R	<b>Sono state concluse (complete stipula atto, trascrizione alla conservatoria e voltura) n. 48 pratiche.</b>					

Obiettivo											Peso ponderale						
<b>2</b>	<b>Descrizione sintetica:</b> Con riferimento all'obbligo imposto dall'art. 2 dell'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 di esecuzione di verifiche tecniche, a carico degli Enti proprietari su tutti gli edifici e le infrastrutture "strategiche" ai fini di protezione civile o "rilevanti" per un eventuale collasso eseguire la seguente attività:										<b>20</b>						
N.O	Descrizione attività	Tempistica programmata/Realizzata								Indicatori							
		I trim	II trim	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Consuntivante: Aver espletato l'attività programmata		Temporale: Aver rispettato i tempi prefissati					
										SI	NO	SI	NO				
<b>1</b>	Affidamento incarico: 30 gg da ricevimento curricula ≤ €20.000,00:						X										
<b>R</b>	<b>Affidamento Incarico di Analisi di vulnerabilità e valutazione del livello di sicurezza sismica degli edifici scolastici siti in Loc. S. Vincenzo e C.da Comino. Verifiche sismiche previste dall'O.P.C.M. 3274/2003. Per gli altri edifici comunali non sono stati messi a disposizione fondi di bilancio. Curricula pervenuti in data: 26/09/2012 (ing. Petino) e 04/10/2012 (ing. Alimonti). Determinazione di affidamento n. 1332 del 17/10/2012.</b>						X				X		X				
<b>2</b>	Approvazione relazione di verifica entro 10 gg dalla consegna degli atti tecnici:									X							
<b>R</b>	<b>Verifiche non trasmesse entro dicembre 2012 – la Regione ha prorogato la scadenza al 31 marzo 2013</b>																
<b>3</b>	Trasmissione atti all'Ufficio Regionale di Protezione Civile entro 5 giorni dall'approvazione del documento																
<b>R</b>	<b>Verifiche non trasmesse entro dicembre 2012 – la Regione ha prorogato la scadenza al 31 marzo 2013</b>																